

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

01 июня 2023 года

10:00 ч.

Заседание ведет: Якименко Лариса Александровна – заместитель главы администрации Находкинского городского округа
Секретарь: Петрошенко Кристина Алексеевна
Присутствовало: 15 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об объеме выполнения работ по графику реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов и инициативного бюджетирования «Твой проект» на 01.06.2023 и обеспечении кассового исполнения мероприятий планов социального развития центров экономического роста на 01.06.2023.

Докладчики:

Щитов Д. А. – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;
Зубкова Т. Н. - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО»;
Рой К.Е. – директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
Бурлакова О. Н. - заместитель директора МКУ ЦБУК НГО;
Мухамадиева Е. А. – заместитель главы администрации НГО – начальник управления образования администрации НГО;
Арапов О. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО;
Сазонтова И.П. – начальник управления благоустройства администрации НГО;
Устинова О.В. – начальник отдела по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации.

I. Об объеме выполнения работ по графику реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов и инициативного бюджетирования «Твой проект» на 01.06.2023 и обеспечении кассового исполнения мероприятий планов социального развития центров экономического роста на 01.06.2023.

(Якименко Л. А., Щитов Д. А., Зубкова Т. Н., Рой К.Е., Арапов О.В.; Бурлакова О. Н., Мухамадиева Е. А., Сазонтова И.П., Шевченко А.В., Устинова О.В.)

1. Принять к сведению информацию докладчика Щитова Д.А.

По контракту на приобретение и установку модульного спортивного зала МБОУ «СОШ № 2» г. Находка, ул. Нахимовская, 21-а получен аванс, который переведен подрядчику. Объявлен запрос котировок на подготовку основания (5 млн. руб.). Прием заявок принимается до 06.06.2023. Срок поставки конструкций сдвигается с 15.06.2023 на 01.07.2023. Риск несвоевременной поставки оборудования обусловлен поздним получением аванса из министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края. Кассовое исполнение планируется на октябрь.

По объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» кассовое исполнение составляет 58 млн. руб. (15,6%). Техническая готовность – 30%. На 01.07.2023 ожидаемое кассовое исполнение - 22,5%. Имеются отставания от графика. Техническая готовность на 01.07.2023 (50%) не будет достигнута, так как проводились работы по обводнению территории и задерживается поставка металлоконструкций. Риски завершения строительных работ на объекте имеются.

По объекту «Благоустройство прилегающей территории вокруг оз. Солёного в г. Находка в целях создания объекта туристической инфраструктуры» кассовое исполнение составляет 97,2 млн. руб. (51,6%). На 01.07.2023 ожидаемое кассовое исполнение - 56%., техническая готовность – 70%. Риски отсутствуют.

МКУ «Управление капитального строительства» (Щитов Д. А.) в срок до 06.06.2023 проверить актуальность информации в графиках реализации мероприятий.

2. Принять к сведению информацию начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО Арапова О.В. о том, что капитальный ремонт стадиона "Водник" в г.Находка выполняется по графику. Идет 2 этап работ. Риски отсутствуют.

3. Принять к сведению информацию докладчика Рой К. Е. о том, что по Программе «1000 дворов» (24 объекта) - первый этап выполнен в полном объеме. До 15.06.2023 будет осуществлена установка необходимого оборудования: качели, лавочки. Если позволят благоприятные погодные условия, то и резиновое покрытие установят раньше сроков. На 01.06.2023 кассовое исполнение по всем 24 объектам составляет 65%. Все работы будут завершены ориентировочно до середины июля.

4. Принять к сведению информацию докладчика Бурлаковой О.Н. о том, что по объектам культуры, входящим в Национальный проект «Культура» регионального проекта « Культурная среда» в мае 2023 освоены все финансовые средства. Исполнение контрактов по 3 объектам на июнь 2023 планируется с опережением графика. План скорректирован с учетом экономии по итогам торгов. Соглашение с министерством культуры и архивного дела Приморского края подписано. Риски отсутствуют.

5. Принять к сведению информацию докладчика Мухамадиевой Е. А. о том, что 9,0 млн. руб. на приобретение оборудования для МБОУ СОШ №17 оплачено. Подрядчик активизировал работу на объекте, сейчас исправляет недостатки. Пока никаких действий к расторжению контракта не осуществляется, необходимо увидеть результат исправления недостатков. Ситуация на контроле.

6. Принять к сведению информацию докладчика Сазонтовой И. П. о том, что по объекту «Видовая площадка №2» кассовое исполнение – 1 284 266 руб. По объекту сквер «Камень дружбы» кассовое исполнение – 760 436 руб. Риски отсутствуют. Образовалась экономия порядка 600 тыс. руб., которая будет направлена на установку видеонаблюдения на данных объектах. Контракт с подрядчиком уже на согласовании. По скверам « Озерный бульвар» и «Русь» все работы завершены за счет средств местного бюджета. По объекту сквер «Молодежный» все работы идут к завершению за счет средств краевого бюджета.

Принять к сведению информацию Шевченко А.В. о том, что по объектам сквер «Молодежный» и оз. Соленое необходимо проводить субботники, так как граждане жалуются на большое количество мусора. Денежные средства на содержание данных объектов в бюджете Находкинского городского округа не предусмотрены.

7. Принять к сведению информацию докладчика Устиновой О. В. о том, что в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» на стадионе в п. Южно – Морском подрядчик приступит к работам до 04.06.2023г. Риски завершения строительных работ на объекте имеются, так как было необходимо определить водопроводные сети на участке.

МКУ «Управление капитального строительства» (Щитов Д. А.) взять на контроль данный объект.

8. Принять к сведению информацию Якименко Л. А. о том, что по объекту «Тропа здоровья», реализуемого в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» 01.06.2023 поступили замечания от общественных наблюдателей: «Разработанная схема расположения не согласована с автором проекта. Нарушаются сроки выполнения работ. Деревянные ограждения не обработаны защитными средствами. Не выполняется уплотнение щебня. Отсыпка щебня выполнена самой дешевой фракцией. Укрепление тропы выполнено из маленьких колышек, некоторые участки уже поплыли. Подрядчик не присутствовал на последних двух выездах. На выезде 31.05.2023 отсутствовал не только подрядчик, но и представители МКУ «Управление капитального строительства».

График выездов формируется заблаговременно. Если выезд по каким-то причинам переносится на другое время, необходимо заранее оповещать общественных наблюдателей, которые ждут представителей администрации НГО на объекте. Все вышеуказанные замечания недопустимы. На объекты обязаны выезжать ответственные представители администрации, а также необходимо, чтобы подрядчик тоже присутствовал на объекте в назначенное время выезда.

Необходимо прислушиваться к замечаниям общественных наблюдателей и вести конструктивный диалог с ними, а также с инициаторами проектов. На выезды общественных наблюдателей необходимо приглашать инициаторов проектов в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».

9. Финансовому управлению администрации Находкинского городского округа (Воронина А. А.) взять на контроль ход реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект».

10. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю. П. Трутнева МКУ «Управление

строительства» (Щитов Д. А.), управлению по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО (Арапов О.В.), управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации НГО (Шевченко А.В.), управлению образования администрации НГО (Мухамадиева Е. А.), управлению благоустройства администрации НГО (Сазонтова И. П.) обеспечить на 01.07.2023 уровень технической готовности объектов - 50%.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа



Л. А. Якименко

Секретарь



К. А. Петрошенко

СПИСОК

заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

01.06.2023

10:00

1. **ЯКИМЕНКО**
Лариса Александровна - заместитель главы администрации НГО
2. **ШЕВЧЕНКО**
Антон Владимирович - заместитель главы администрации НГО – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО;
3. **МУХАМАДИЕВА**
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления образования;
4. **ЗУБКОВА**
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства;
5. **ПЕТРОШЕНКО**
Кристина Алексеевна - заместитель начальника отдела экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации НГО;
6. **ВОРОНИНА**
Александра Анатольевна - начальник финансового управления администрации НГО;
7. **САЗОНТОВА**
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства администрации НГО;
8. **АРАПОВ**
Олег Васильевич - начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО;
9. **МАРЧЕНКО**
Екатерина Александровна - директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»;
10. **ПИВОВАРОВА**
Татьяна Николаевна - начальник управления имуществом администрации НГО;
11. **ЩИТОВ**
Денис Андреевич - заместитель директора МКУ «Управление капитального

- строительства»;
12. **ЛЁЛИН**
Игорь Валерьевич - директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;
13. **РОЙ**
Константин Евгеньевич - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
14. **БУРЛАКОВА**
Ольга Николаевна - заместитель директора МКУ ЦБУК НГО;
15. **УСТИНОВА**
Ольга Валентиновна - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации.