

Ежегодный отчет
О ходе реализации муниципальной программы
«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» утвержденной постановлением
администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1610
(в редакции постановления администрации Находкинского городского
округа от 3 октября 2023 года № 1899)

Ответственный исполнитель: управление архитектуры, градостроительства и
рекламы администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2023 год

Непосредственный исполнитель:

Экономист 1 категории общего отдела МКУ «УКС» -

Кузовникова К.А.

тел.: +7 (4236) 64-03-09

uks.kuzovnikova@mail.ru

Соисполнители отчета:

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Находкинского городского округа

тел.: +7(4236) 64-03-02

uks.nakhodka-city@mail.ru

Управление землепользования и застройки администрации Находкинского
городского округа

тел. +7 (4236) 69-88-92

uziz@nakhodka-city.ru

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа

 Д.М. Браташ

Директор муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства» Находкинского городского
округа

 А.И. Устинов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа» утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 № 1610 (*в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 3 октября 2023 года № 1899*).

Цель: повысить уровень жизни населения за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями. Развитие новой отрасли позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.

Задачи: В рамках создания системы устойчивого снабжения природным газом Находкинского городского округа запланировано поэтапно обеспечить возможность технического подключения к системе газоснабжения 49 котельных, в том числе муниципальные, краевые и ведомственные, промышленных предприятий, индивидуальной жилой застройки, многоквартирного жилищного фонда, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для перевода транспортных средств на природный газ.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.

Целевой показатель (индикатор) «Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» достиг планового значения и составил 100 %.

Перечень выполненных и не выполненных мероприятий

В рамках исполнения муниципальной программы «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа» реализовывались мероприятия – «Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского

округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа)».

Результатом работ является проведение инженерных изысканий для проектирования, рабочая документация, проектная документация, сметная документация, получившие положительное заключение государственной экспертизы.

Проведение указанных мероприятий необходимо для определения работ по строительству системы газоснабжения и объема финансовых средств для реализации мероприятий по системе газоснабжения Находкинского городского округа.

Количество результатов проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа)». - 3 ед. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведена согласно методике эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 3 октября 2023 года № 1899 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа» утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 № 1610».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»:

$$I_{ц1} = \frac{1}{1} = 1$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

$$C_{фин} = \frac{40\,975,00}{40\,975,00} = 1$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов - 1.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

$$M_p = \frac{1}{1} = 1$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

$$\frac{(1 + 1)}{2} = 1$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

5. Коэффициент значимости подпрограммы:

Коэффициент значимости муниципальной подпрограммы:

$$\frac{40\,975,00}{40\,975,00} = 1$$

Эффективность муниципальной программы признается высокой, мероприятия выполнены в полном объеме.

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

«Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование	Ед. Изм.	2023		Степень достижения за отчетный период
			план	факт	%
			1	2	3
1.1.	Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту "Газификация Находкинского городского округа"	Ед. Изм.	3	3	100

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа»
(наименование муниципальной подпрограммы)

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Наименование показателя	Ед. Изм.	2023		% достижения
					план	факт	%
					6	7	8
1.1.	Разработано проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа»	МКУ «УКС»	Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту "Газификация Находкинского городского округа"	Ед. Изм.	3	3	100

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа»
(наименование муниципальной подпрограммы)**

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Объем расходов (тыс. руб.), годы		
			Оценка расходов (в соответствии с программой)	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа»	всего	40 975,00	40 975,00	40 975,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	40 647,20	40 647,20	40 647,20
		бюджет Находкинского городского округа	327,80	327,80	327,80
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.1	Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема)	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.3	Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

1.4	Выполнение корректировки Схемы газоснабжения Находкинского городского округа	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.5	Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа)	всего	40 975,00	40 975,00	40 975,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	40 647,20	40 647,20	40 647,20
		бюджет Находкинского городского округа	327,80	327,80	327,80
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6	Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГРП до границы расчетного участка N 236, протяженностью 0,624 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до котельной N 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до границы расчетного участка N 237, протяженностью 0,162 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 237 до ГРП N 108, протяженностью 0,094 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

1.6.5.	Строительство ГРП N 108	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.6.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 237 до границы расчетного участка N 238, протяженностью 0,494 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.7.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 238 до ГРП N 109, протяженностью 0,34 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.8.	Строительство ГРП N 109	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.6.9.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 238 до границы расчетного участка N 239, протяженностью 0,22 км	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.7	Строительство газораспределительных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства)	всего	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00

**ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа»
(наименование муниципальной подпрограммы)**

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Объем расходов (тыс. руб.), годы		
			2023 год		Оценка исполнения за отчетный период
			Сводная бюджетная роспись	фактические расходы	%
1	2	3	4	5	6
		всего	-	-	-
1	Муниципальная программа «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа»	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
		всего	-	-	-
1.1	Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема)	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
		всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-

1.2	Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
1.3	Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы	всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
1.4	Выполнение корректировки Схемы газоснабжения Находкинского городского округа	всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
1.5	Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа)	всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	40 975,00	40 975,00	100%
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	40 647,20	40 647,20	100%
		иные внебюджетные источники	327,80	327,80	100%
		всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-

1.6	Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
1.6.1.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка N 236, протяженностью 0,624 км	всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
		всего	-	-	-
1.6.2.	Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до котельной N 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-
		бюджет Находкинского городского округа	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-
		всего	-	-	-
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	-	-	-