

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ходе реализации муниципальной программы
«Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на
территории Находкинского городского округа на 2013-2014 годы»

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
находкинского городского округа

Отчетный период: 2013г.

Исполнитель: ведущий специалист 2 разряда управления благоустройства
администрации Находкинского городского округа Волкова Светлана Анатольевна

Телефон: 69 92 68 , blagoustr@nakhodka-city.ru

Начальник управления благоустройства
администрации Находкинского
городского округа



Сазонтова Ирина Петровна

Объем планового финансирования на 2013 год по программе «Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа на 2013-2014 годы» составил 4 млн. руб. средств местного бюджета. Фактически произведенные расходы на реализацию программы в 2013 году составили 4 млн. руб.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы, и информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены соответственно в таблицах 2 и 3.

Выполнены следующие мероприятия:

Строительство сетей наружного освещения вдоль дороги по ул. Пограничная от д. 119 до перекрестка с объездной дорогой и дороги на Таксопарк, что позволило увеличить освещенность участков дорог на 2,0 км. На данном участке сети наружного освещения произведен монтаж 56 опор и 58 шт. светильников, смонтирован самонесущий изолированный провод. Установленный светильник на вышеуказанных участках сетей наружного освещения укомплектован электронным балластом (ТАСТОН), который обеспечивает автоматическое управление рабочей мощностью лампы, что позволяет экономить электроэнергию.

С целью обеспечения контроля над использованием электрической энергии и надежности электроснабжения, смонтировано 5 новых щитов управления наружным освещением с установкой электрического оборудования, где применена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

Отремонтировано 0,55 км сетей наружного освещения, вдоль проездов к жилым домам ул. Бокситогорская 8-14, Находкинский проспект 23-25, выполнен монтаж 12 опор и 16 новых светильников, смонтирован самонесущий изолированный провод.

Выполнен 1 этап подготовки к обустройству уличным освещением сквера «Морской». Проложен кабель 225м, установлены закладные детали под торшерный светильник в количестве 30 шт.

Мероприятия, предусмотренные программным перечнем на 2013 год выполнены в полном объеме. Начатые работы по обустройству уличным освещением сквера «Морской» планируется продолжить в 2014 году.

1.	Обустройство участков дорог наружным освещением	Управление благоустройства	851	0503	79515001	244	0	3920,822	3920,822
2.	Проектные работы	Управление благоустройства	851	0503	7950400	244	0	79,178	79,178
	Всего по программе:								4000

Таблица № 3

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)**

«Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории
Находкинского городского округа на 2013-2014 годы»

N п/п	Наименов. подпрограммы, отдель. меропр.	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Строительство и капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа	всего	4000	4 000
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		Бюджет НГО	4 000	4 000
		внебюджетные фонды	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0