

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт", на 2023 год.
по состоянию на 06.12.2023

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 06.12.2023 г.	
								Охрана атмосферного воздуха
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглосуточном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 10/10/2022/Р/1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9» расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.	
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	5 026,40	ПИР: выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Исполнен. СМР выполняются ООО "КАПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р, срок исполнения договора 4 квартал 2023 г.	
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания автопогрузчика по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00	2 800,00	Заключен договор №197/2023/Р/1 от 07.03.2023 с ООО «Арико», Договор исполнен.	
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	3 912,00	Договор № 338/2023/Р/1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, оборудованные поставлено 18.07.2023. Исполнен.	
5	Система пылеподавления на СПМ 1,2 Переходный	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		По договору № 1651/2021/Р/1 от 10.12.2021 ООО "АКАДПП Борея" устранил замечания ПД, срок предоставления март 2023. ПД предоставлена повторно и находится на проверке в ВП до 12.05.2023. Принято решение о принятии ПД, акт приемосдачи подписан обеими сторонами от 30.05.2023.	
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходный	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.	
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.	
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.	
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.	
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.	
11	Системы электроснабжения и автоматизации порталных комплексов с мобильными силовыми установками (ПТ МСТУ) на ВС-21, ВС-22	Модернизация	4 квартал 2023	1 615,00			Договор на разработку рабочей документации: «Система электроснабжения порталных тележек с мобильными силовыми установками (ПТ МСТУ) на ВС-21 и ВС-22 ППК-3» № :227/2023/Р/1 от 01.12.2023 с ООО «ЭнергоРетон» в стадии исполнения. Срок исполнения до 31.01.2024.	
12	Модернизация перекидных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрепление технологических пролетов перекидных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 564,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" №1201/2022/Р/1 от 03.11.2022г. По ДС №2 от 27.09.2023, подрядчик отказался выполнять работы в связи с большой загруженностью. Ведется компьютерный анализ рынка для продолжения работ.	
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"							38 948,80	
Охрана водных ресурсов								

13	Система водоснабжения производственно-переходных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	47 583,70	Заклучен договор с ООО "Восток-ТИК" "Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 4 квартал 2023г.	
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	740 019,00	20 050,00	Заклучен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, работы прокрашены в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.	
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40	Заклучен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г., с ООО «УК «Жилтехник». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Прекращение договора по обоюдному согласию сторон.	
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00	Заклучен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.12.2023 г.	
17	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00	Заклучен договор с ООО "ПРОЕКТНАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Ливневая канализация с территории складов (СМТС)". Заключено ДС №1 от 25.09.2023. Рабочая документация получена.	
18	Система ливневой канализации. Водовведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00	Заклучен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы ливневой канализации. Работа выполнена.	
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00	Заклучен договор с ООО "Усерстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта: «Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 31.12.2023г.	
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых стоочных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,50	Договор с ООО "Востокмострой" № 755/2023/Р1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ. Оборудование доставлено на склад 13.09.2023. Расходомер - счетчик установлен 18.09.2023. Выполнены пуско - пашлонные работы, подключение электропитание,оборудование работает. Договор исполнен.	
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителей на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.	
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00	Договор № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Испытания проведены, зафиксирована эффективность работы станции. Проведено обучение сотрудников, выданы сертификаты. Получены протоколы, подтверждающие класс опасности осадка очистных сооружений. Готовятся документы для закрытия договора.	
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"							
Обращение с отходами производства и потребления							
23	Подгонки для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	2 140,00	Договор в исполнении с ООО "ЭкоСфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 1 кв. 2024г.

24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2023	13 169,00	8 651,70	6 196,10	<p>Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Олакс". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p>
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00	233,20	<p>Заключен договор № 477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023г.</p>
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				378 886,00	23 559,90	8 569,30	
Общие мероприятия							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (протокол НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00	835,00	<p>Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023</p>
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	715,10	<p>Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Тризерье АО «Восточный Порт». Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2023 к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Управление ОукТС. Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p>
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	296,00	88,80	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2023 к договору с ИП Незлодова И.В. № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Полигон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p> <p>Заключен договор с ИП Незлодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения начало 2024 года.</p> <p>Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" № 291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории: Пождело, Электростанция Угольная АО "Восточный Порт", Исполнен.</p>

29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	145,00	145,00	145,00	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7. Решение получено 24.07.2023.																																											
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	475,00	781,00	476,80	Договор с "ЦАК Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Тринозье, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.																																											
								Договор с ИП Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.																																											
								Договор с ИП Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УЖК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.																																											
								Договор с ИП Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УЖК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.																																											
								Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап																																											
								Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.																																											
								Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																																											
								Договор с ИП Невгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.																																											
								Договор с ИП Невгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																																											
								Договор с ИП Невгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																																											
31	Проведение замеров атмосферного воздуха на территории объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	612,00	177,70	147,98	Договор с ИП Загородняя В.В № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.																																											
								Договор с ИП Загородняя В.В № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																																											
								Договор с ИП Невгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.																																											
								Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 1 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.																																											
								Договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.																																											
								32	Проведение замеров атмосферного воздуха на территории объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00	755,03	848,41	1074,42	Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствию необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.																																			
																Договор с ФГБУ "МВГ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.																																			
																Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.																																			
																33	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, расположенной в границах № 40, 50, 51, 51А (Гольфстрим) в/п. (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	2 100,00	2 148,80	1074,42	1074,42	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.																											
																								34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, расположенной в границах № 40, 50, 51, 51А (Гольфстрим) в/п. (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	2 100,00	2 148,80	1074,42	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.																				
35	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, расположенной в границах № 40, 50, 51, 51А (Гольфстрим) в/п. (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	2 100,00	2 148,80	1074,42	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.																																												
							36																								Проведение производственного экологического мониторинга акватории, расположенной в границах № 40, 50, 51, 51А (Гольфстрим) в/п. (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	2 100,00	2 148,80	1074,42	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.														
																																					37	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, расположенной в границах № 40, 50, 51, 51А (Гольфстрим) в/п. (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	2 100,00	2 148,80	1074,42	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.							
																																												38	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, расположенной в границах № 40, 50, 51, 51А (Гольфстрим) в/п. (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	2 100,00	2 148,80	1074,42	Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.
																																																			39

