

**Отчет о выполнении
Программы природоохранительных мероприятий АО "Восточный Порт" за 2023 год,
по состоянию на 15.08.2023**

№ п/п	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.		Сумма договора, тыс. руб.	Остаток средств, тыс. руб.	Степень исполнения на 16.08.2023 г.
				Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.			
Охрана атмосферного воздуха								
1	Система пылеулавливания, функционирование в установленном режиме в зонах пылеобразования при работе ДЭС 7, 8, 9 (ПНР, СМР)	ПНР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00			Договор с ООО "АКАДП-АБОРПЕВ" № 1010/2022/Р1 от 23.09.2022 г. на разработку проектной документации «Система пылеулавливания сруба: эксплуатация, диагностика и ремонт пылебор: коллима при работе ДЭС №7, №8, №9» распротур в компетенции поручителя в связи с историческими неисполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветроулавливающие ограждения (Гришка Ябу) (ПНР, СМР)	ПНР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	3 814,30		ПНР - выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Срок исполнения август 2023г.
3	Ветроулавливающие ограждения ветроэнергетического назначения у здания диспетчеризации по оси "А" и "Б", ППЭС-3	ПНР	4 квартал 2023	2 800,00	2 800,00			СМР выполняется ООО "КАЛСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №203/2019/Р, срок исполнения договора август 2023 г.
4	Ветроулавливающие ограждения ветроэнергетического назначения у здания диспетчеризации по оси "А" и "Б", ППЭС-3	Приобретение	4 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	978,00		Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Арукс». Срок исполнения 31.08.2023.
5	Система пылеулавливания на СММ Перевозной	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00			Договор № 336/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций и исполнения, оборудование поставлено 18.07.2023. После поставок установка будет произведена собственными силами подрядчика. Срок исполнения 3 квартал 2023г.
6	Доборудование организационной системы пылеулавливания Сетера № 2 (ПНР, СМР) Перевозной	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00				В рамках исполнения договора с ООО "АКАДП Восток" №166/2021/Р1 от 10.12.2021 проектная документация принята 30.05.2023.
7	Доборудование организационной системы пылеулавливания Сетера № 3, № 4 (ПНР) Перевозной	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00				Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
8	Доборудование организационной системы пылеулавливания Ресальвера № 5, № 8 (ПНР) Перевозной	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00				Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
9	Доборудование организационной системы пылеулавливания Ресальвера № 6, № 7 (ПНР) Перевозной	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00				Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
10	Система пылеулавливания аэрозоль и пылевой ствол складов Т-3 (ПНР) Перевозной	Приобретение	4 квартал 2023	3 471,00				Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Система электроснабжения и автоматизации портовых комплексов с использованием силовых трансформаторов (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00				Всестра договорная работа.
12	Модернизация перемычек стальной ПС-5/6, ПС-8, ПС-9/10, ПС-13, ПС-14, ПС-15 (округлые технологические пролеты перемычек стальной)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 564,00	27 210,40		Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС ПАО/КА" № 1201/2022/2/Р1 от 03.11.2022 СМР по ПС 5,6, 9, 10 выполнен.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				411 667,00	161 854,00	32 002,70		Всестра договорная работа.
Охрана водных ресурсов								
13	Система водоснабжения производственных нужд, комплексов от водозабора на реке Галица (ППЭС-1, ППС-3) (СМР) Перевозной	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	47 583,70			Заключен договор с ОООТВС"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на утверждение исполнительной частью перенесен на 3 квартал 2023г.
14	Очистные сооружения (ППЭС-3) (СМР) Перевозной	СМР	4 квартал 2025	740 019,00	20 050,00	9 200,00		Заключен договор с ООО "Стройинвест Эксперт" № 670/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение инженерно-технической экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 30.12.2023.
15	Автономная станция очистки сточных вод (ППЭС-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40			Заключен договор с ООО "НОКСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, работы прекращены в связи с историческими неисполнением обязательств подрядчиком.
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППЭС-3) Перевозной	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00			Заключен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г. с ООО «УК «Облтехинв». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Прекращение договора по объекту оспаривается.
17	Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПНР)	ПНР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00			Заключен договор с ООО "ПРОЕКТИВАЯ СРЕДА" №408/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Линейная канализация с территории складов (СМТС)". Срок исполнения 31.08.2023.

18	Система линейной канализации. Подвозведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00		Заключен договор № 496/2023/П1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы линейной канализации. Исполн. работы в стадии договора
19	Очистные сооружения КОЦ Шенялово (ПВР)	ПВР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00		Заключен договор с ООО «Хозрастринвест» №646/2023/П1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта Очистные сооружения КОЦ Шенялово. Срок исполнения 31.10.2023г.
20	Защита расхолаживающей системы. (Описание сооружения линейных стальных вод ППК-1 (DUCS18) приток 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,50		Договор с ООО «Востокэнерджи» № 755/2023/П1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ.
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-плавательных на выезде №№ 3, 6 и в остальных котлах ДСК №№ 7, 8, 9	ПВР	2 квартал 2023	721,00	319,06	319,06	Договор № 112/2023/П1 от 10.02.2023 исполнен.
22	Станция приточных, вытяжных и догреваемых фильтров	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00		Договор в исполнении № 1044/2022/П1 от 28.09.2022 с ООО «Брунел». Срок исполнения 31.08.2023
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"							
				1 025 420,00	158 966,66	9 519,06	
Обращение с отходами производства и потребления							
23	Помощь для завершения производственных отходов. Общепромышленные. Переходный	ПВР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	2 140,00	Договор в исполнении с ООО "Эко-Сервис" № 403/2019/П1 от 01.08.2019г.; Срок исполнения 31.10.2023г.
	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание негосударственных отходов.						Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/П1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/П1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехника". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1112/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/П1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
24		ПВР	4 квартал 2022	13 169,00	8 651,70	3 719,30	
25	Оплата отхода земельный участок, принадлежащий АО "Восточный Порт"	ПВР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00		Заключен договор №477/2023/П1 от 20.05.2023 с ООО "ПЕТИОН ДИ" на оказание услуг по оплате земельного участка, принадлежащего в иреще и в собственности Общества, от отхода IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				378 886,00	23 559,90	5 859,30	
Общие мероприятия							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (протокол ПМСУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 106,00	2 905,00	649,40	Заключен договор с ФГУП "Приморское УГМС" №574/2020/Р 14-ПМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферными воздухом и метеорологическим параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	489,50	Договор с ФГУП "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/УГМС, об оказании услуг по техническому обслуживанию пунктов мониторинга и метеорологической observations. Срок действия до 31.12.2023 Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ВВВВВВ" на разработку проектно-сметной документации для Пункта "Помид" № 655/2022/П1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023 Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 655/2022/П1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023 Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.2023 к договору с ИП Захаровича В.В. № 700/2022/П1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023. Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 737/2022/П1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023. Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 814/2022/П1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта очистные сооружения в.о. Шенялово АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023. Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Петуховича И.И. №634/2022/П1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта "Восточный Порт" АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023. Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 455/2022/П1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установке ПДУ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
28	Разработка/корректировка проектно-инженерной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	94,00	28,20	
				412,00	123,60		

29	Получение Ревеншей на пользование водным объектом для сброса сточных вод по адресу: М66/9, 10, 11 (ППК-1), М66/3, 4, 6, 8 (ППК-3), М7 (КОН) (Шеланово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	270,00	81,00	Заключен договор с ИП Пелюхова И.И. № 216/2022/РП от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению ПДВ для объекта Алмаховское, Электрохолодильно, Парк "Юный" АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					90,40	27,10	Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроект" №29/1/2022/РП от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инженерно-технических исследований атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории: Пожарно-энергетическая Угловая АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Перевалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	470,00	203,20	Получено Ревеншей на пользование водным объектом для сброса сточных вод по адресу: М66/9, 10, 11 (ППК-1), М66/3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроект" №386/2023/РП от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документации для получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по адресу: М67. Решение получено 24.07.2023.
					430,00	240,80	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 663/2022/РП от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о "Тригорье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г.
					465,00	260,40	Договор с ИП Загородная В.И. № 700/2022/РП от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полотно УБК и сопутствующее здание (блок учебно-производственных мастерских), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					492,00	275,50	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 737/2022/РП от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Партофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023.
					485,00	271,60	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 814/2022/РП от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шеланово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					475,00	266,00	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 835/2022/РП от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта оципские сооружения б/о Шеланово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					485,00	271,60	Договор с ИП Пелюхова И.И. № 834/2022/РП от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта пилонной установки арсенальных отходов (ПУАО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					445,00	249,20	Договор с ИП Пелюхова И.И. № 806/2022/РП от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта катеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплата авансовый платеж по договору.
					400,00	224,00	Договор с ИП Пелюхова И.И. № 922/2022/РП от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Дивейно-взвешивный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					465,00	310,18	Договор с ИП Загородная В.И. № 984/2022/РП от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО "Восточный Порт", в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					460,00	306,60	Договор с ИП Загородная В.И. № 987/2022/РП от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК "Безопасные и Административные здания «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					490,00	117,60	Договор с ИП Пелюхова И.И. № 921/2022/РП от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
31		Мониторинг	4 квартал 2023	102,00	612,00	123,60	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/РП от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК "Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и ПДВ для объекта ППК-1, срок исполнения 3 квартал 2023.
					177,70	124,00	Договор с ФБУ "ЦДАЛП им.Дюбуа" № 012/18 от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
					755,03	502,30	Заключение договора на выполнение работ по мониторингу СЗЗ и отсутствию необходимости проведения дополнительного контроля на содержание железа.
					2 148,80	537,20	Договор с ООО "ИСКРТА, ЭКСПЕРТ" № 407/2022/РП от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу качества бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.
					2 250,00	562,50	Договор №336/2022/РП от 31.03.2022 с ООО "ЦАК "Экопроект" на выполнение работ по мониторингу качества бухты Врангеля исполнение.
					312,40	150,20	Заключен договор с ФГБУ "Тригорье" УТРС" № 34/П от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.
					913,87	913,87	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРОМВОД" № 97/2022/РП от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
					1 184,00	1 184,00	Договор №312/2022/РП от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАИСК" исполнен.
					1,16	0,97	договор с ФБУ "Восточный ЦСМ" № 08/716-23 от 21.12.2022 на измерение среднего измерения, в стадии исполнения до 31.12.2023.
					32		Мониторинг
33		Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00			Договор с ФГБУ "МВЗР" № 22/2022/202, от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.
34		Мониторинг	4 квартал 2023	3 190,00			Договор с ООО "ИСКРТА, ЭКСПЕРТ" № 407/2022/РП от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу качества бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.
35		Мониторинг	4 квартал 2023	220,00			Договор с ООО "ПРОМЭКОПРОМВОД" № 97/2022/РП от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
36		Мониторинг	1 квартал 2023	1 053,00			Договор с ООО "ПРОМЭКОПРОМВОД" № 97/2022/РП от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
37		Мониторинг	2 квартал 2023	1 357,00			Договор №312/2022/РП от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАИСК" исполнен.
							Планы лабораторных проб при санитарно-экологической лабораториях Мегаполис при проведении испытаний (МСП). Постырешение

38	комплексности лабораторий.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 006,00	87,30	59,20	договор с ФБС «Григорьевский-ЦСМ» № 65/2023/РР от 16.01.2023, на проведение поверки средств измерения, аттестации лабораторного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					30,00	13,00	договор с ООО ПКК "Мираторг" № 013/23 от 23.01.2023 на услуги по выполнению комплексного обслуживания и поверки по оптической вязкости, температуре и давлению термометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					29,00	19,40	договор с ООО "БАТ "Хрошкет-Экология" № 18/02-21 от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, ремонту и поверке и предоставлению поверки средств измерений (прибора Колонн-Н-02), в стадии исполнения до 31.12.2023;
					26,00	90,10	договор с ООО ППО "ЭКО-НИТЕХ" № 2418-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					146,00	81,60	договор с ЗАО "РОСА" № 313857/00/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023;
					26,40	26,40	договор с НИИВМ им. Д.И. Менделеева №242/26/17-2022 от 02.12.2022 на поверку средств измерений анализатора газа MetOne E-Perm, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					122,80	40,10	договор с УФК по Хабаровскому краю (ФБС) "Хабаровский ЦСМ", ЛИС 2023/26Х110230 № 22-000094/001 от 10.01.2022 на проведение поверки, калибровки средств измерения (ошибкомера ультразвукового), аттестации лабораторного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
							Плата НДС в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 043 «Об утверждении порядка предоставления деклараций в плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившим силу приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899»;
39							Плата за негативное воздействие на окружающую среду
39.1		Мониторинг	4 квартал 2023	1 385,00	34,70		плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух
39.2					0,30		плата за сброс ЗВ в водные объекты
39.3					519,50		плата за размещение отходов
40		Мониторинг	4 квартал 2023	211,00	107,80	211,00	Плата за использование водными объектами
				Итого по разделу "Общие мероприятия"	24 213,16	10 442,72	
				Итого по всем мероприятиям на 2023г.	368 593,72	57 823,78	