

Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.  
по состоянию на 20.09.2023

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоенные средства, тыс. руб.	Статус исполнения на 20.09.2023 г.
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АК-ДПП «БОРЕЙ» № 10/10/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9» расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	3 814,30	ПИР: выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Срок исполнения 29.09.2023. СМР выполняются ООО "КАПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р, срок исполнения договора 4 квартал 2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопроходивателя по осм "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00		Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Аржес». Срок исполнения 29.12.2023.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	3 912,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, оборудование поставлено 18.07.2023. После поставки установка будет производиться собственными силами подразделений. Срок исполнения 3 квартал 2023г.
5	Система пылеподавления на СПМ 1,2 Переходящий	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		В рамках исполнения договора с ООО "АКАДПП Борей" №1661/2021/Р1 от 10.12.2021 проектная документация принята 30.05.2023.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходящий	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Система электроснабжения и автоматизации порядных комплексов с мобильными ситогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Ведется договорная работа.
12	Модернизация пересыльных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыльных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 564,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" № 1201/2022/Р1 от 03.11.2022. СМР по ПС 5,6, 9,10 выполнены. Ведется согласование ДС на продление дополнительных работ по модернизации ПС-8,13,15.
<b>ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"</b>				<b>411 667,00</b>	<b>1 61 854,00</b>	<b>34 936,70</b>	
<b>Охрана водных ресурсов</b>							

13	Система водоснабжения производственно-перетурочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	47 583,70	Заклучен договор с "ООО ПИК" "Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 3 квартал 2023г.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	740 019,00	20 050,00	Заклучен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, работы прекращены в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40	Заклучен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г, с ООО «УК «ЖИТТЕХНИКО». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Прекращение договора по обоюдному согласию сторон.
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00	Заклучен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.10.2023 г.
17	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00	Заклучен договор с ООО "ПРОЕКТНАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Ливневая канализация с территории складов (СМТС)". Ведется работа по заключению ДС.
18	Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00	Заклучен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы ливневой канализации. Работа выполнена, ведется документальное оформление.
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00	Заклучен договор с ООО "Усустрройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта: «Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 31.10.2023г.
20	Замена расходомера-счетчика (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС-18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,50	Договор с ООО "Востокмехстрой" № 755/2023/Р1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ. Оборудование доставлено на склад 13.09.2023.
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00	Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брейн". Оборудование смонтировано.
<b>ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"</b>						
<b>Обращение с отходами производства и потребления</b>						
23	Полгон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения 31.10.2023г.

24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2022	13 169,00	8 651,70	4 903,00	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00	84,00	Заключен договор №4777/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.
<b>Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"</b>							
<b>Общие мероприятия</b>							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00	742,00	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	564,70	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт".				1 548,00	580,50	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Триозерье АО «Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.
					470,00	48,30	Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.2023 к договору с ИП Загородина В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта У управление ОКг.ТС, срок исполнения 3 квартал 2023.
					87,40	26,20	Управление ОКг.ТС, срок исполнения 3 квартал 2023.
					244,00	73,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», срок исполнения 3 квартал 2023.
					296,00	88,80	Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Щепалово АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
					94,00	28,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Неваглова И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Полдинг ПУДО АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.
			412,00	123,60	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.01.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.		
			270,00	81,00	Заключен договор с ИП Неваглова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.		
			90,40	27,10	Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории : Пожалево, Электроподстанция Угольная АО "Восточный Порт", срок исполнения 3 квартал 2023.		

29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	145,00	43,50	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК ЭКОПРОЕКТ" №896/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7. Решение получено 24.07.2023.
					470,00	376,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
					430,00	3440,00	Договор с ИП Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Исполнен 1 этап.
					465,00	3720,00	Договор с ИП Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УЖК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.
					492,00	393,60	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
					485,00	388,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
					475,00	380,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
			4 квартал 2023	6 962,00	485,00	388,00	Договор с ИП Невзодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по исполнению, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий)	Мониторинг	4 квартал 2023		445,00	336,00	Договор с ИП Невзодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Исполнен 1 этап.
					400,00	320,00	Договор с ИП Невзодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
					465,00	443,10	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 09.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
					460,00	438,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
					490,00	392,00	Договор с ИП Невзодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 этап.
					612,00	1723,60	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022, с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 3 квартал 2023. Исполнен 1 и 2 этап.
31	Проведение замеров промышленных выбросов бен(ф)лифрена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	177,70	124,00	Договор с ФБУ "ЦАТН по ДФО" № 012/ВВ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00			Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.
33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (пительной)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	755,03	693,60	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.

34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам №49, 50, 51, 51А (морской воды, дольных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2023	3 190,00	2 148,80	537,20	Договор с ООО "ИСКРА. ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.
35	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2023	220,00	312,40	562,50	Договор № 238/2022/Р1 от 31.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля исполнен.
36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал EX T"	Мониторинг	1 квартал 2023	1 053,00	913,87	156,20	Заключен договор с ФГУБУ "Приморское УГМС" № 3-П от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.
37	Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"	Мониторинг	2 квартал 2023	1 357,00	1 184,00	913,87	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/2023/Р1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
38	Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 096,00	1,16	1,10	договор с ФБУ "Тюковский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на поверку средства измерений, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					87,30	81,10	договор с ФБУ «Приморский «ЦСМ» № 65/2023/Р1 от 16.01.2023, на проведение поверки средств измерения, аттестацию испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					30,00	13,00	договор с ООО НПК "Микрофор" № 013/23 от 23.01.2023 на услуги по проведению технического обслуживания и поверки по относительной влажности, температуре и давлению термометрометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023;
					29,00	19,40	договор с ООО "БАП "Хромлет-Экология" № 18/02-21-н от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверке и проведению поверки средств измерений прибора Коллон-1В-02), в стадии исполнения до 31.12.2023;
					26,00	90,10	договор с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" № 2418-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023;
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Мониторинг	4 квартал 2023	1 385,00	146,60	110,40	договор с ЗАО "РОСА" № 31385/700/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023;
					26,40	26,40	договор с ВНИИМ им. Д.И. Менделеева №242/3647-2022 от 02.12.2022 на поверку средств измерений анализаторов пыли MetOne E-Vap, в стадии исполнения до 31.12.2023.
					122,80	40,10	договор с УИЖ по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", Л/С 20226Х11020) № 22-0000940001 от 10.01.2022 на проведение поверки, калибровки средства измерения (толщиномера ультразвукового), аттестация испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
							Плата НДС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду» в се формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
39.1	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух			34,70			
39.2	плата за сброс ЗВ в водные объекты			0,30			
39.3	плата за размещение отходов					549,50	
40	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2023	211,00	211,00	107,80	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
				23 286,00	24 522,16	20 410,67	
<b>ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"</b>				<b>1 839 259,00</b>	<b>368 902,72</b>	<b>71 993,43</b>	
<b>ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г.</b>							