

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания Проектного комитета**  
**Находкинского городского округа**

26 июня 2024 года

11:00 ч.

Председатель – глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский  
Заместитель председателя - заместитель главы администрации Находкинского городского округа Л.А. Якименко

Присутствовали: 28 человек (Приложение №1).

---

**1. О результатах мониторинга выполненных работ на объектах реализуемых в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов, инициативного бюджетирования и благоустройства сельских территорий по итогам выездов общественных наблюдателей за период с 23.05.2024г. по 25.06.2024г.**

---

1.1 Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства Журавлевой А.А. о результатах пост-мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей с 23.05.2024 г. по 25.06.2024 г. на объекты: благоустройство дворовых территорий по адресу: г. Находка, ул. Верхне-Морская, 106; г. Находка, ул. Дзержинского, 16 б; г. Находка, ул. Комсомольская, 34; г. Находка, ул. Куйбышева, 4В; г. Находка, ул. Нахимовская, 39; г. Находка, Озерный б-р, 7; г. Находка, ул. Пирогова, 28; г. Находка, ул. Пограничная, 36А, 36Б; г. Находка, ул. Рыбацкая, 6; г. Находка, ул. Черняховского, 1; г. Находка, ул. Кирова, 11; г. Находка, ул. Рыбацкая, 17Б; г. Находка, ул. Пирогова, 52; мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, 13; мкр. Врангель, Восточный пр-т, 6а; мкр. Врангель, ул. Невельского, 2; мкр. Врангель, Приморский пр-т, 2, 4, 8; п. Южно-морской, ул. Комсомольская, д.14, п. Южно-морской, ул. Пушкинская, 1; Благоустройство ул. Набережной в с. Анна; Видовая площадка №1, 2; стадион Водник; сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру»; набережная о. Солёное; сквер «Молодежный»; сквер «Озерный бульвар»; сквер «Школьный»; стадион п. Южно-морской; Тропа здоровья (Приложение 2).

1.2 Принять к сведению предложение общественного наблюдателя Бондаренко А.В. о необходимости отраслевых органов проводить оценку состояния объектов, состояния зеленых насаждений и малых архитектурных форм, а также организовать мероприятия, направленные на предотвращение вандальных действий.

1.3 Руководителям отраслевых функциональных (территориальных) органов администрации Находкинского городского округа ответственных за вышеперечисленные объекты (Сазонтова И.П., Арапов О.В., Устинов А.И., Устинова О.В., Рой К.Е., Пивоварова Т.Н) в срок до **30.07.2024**года:

- взять объекты на контроль;
- провести комплексную экспертную оценку текущего состояния объектов и организовать работу по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций;
- организовать работу по вопросу текущего содержания объектов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм;
- организовать работу кураторов отраслевых подразделений, выезжающих на объекты в части, оперативного предоставления сведения о результатах выездной проверки с общественными наблюдателями курирующим объект начальникам управлений администрации Находкинского городского

1.4 Начальнику управления имуществом администрации Находкинского городского (Пивоваровой Т.Н.) организовать работу с правоохранительными органами по обеспечению патрулирования, с целью предотвращения вандальных действий в срок до **30.07.2024** года.

1.5 Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства Журавлевой А.А. о результатах мониторинга по итогам выездов общественных наблюдателей с 23.05.2024 г. по 25.06.2024 г. на объекты: капитальный ремонт библиотек № 4, 15; Капитальный ремонт наружной лестницы (входная группа) здания МАУК «Центр культуры»; реконструкция трибун стадиона «Водник»; Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции спортивная школа «Приморец», комплексное благоустройство видовая площадка № 3; Капитальный ремонт ливневой канализации и покрытий на территории МАОУ Гимназия № 1; капитальный ремонт сетей электрооборудования и электроснабжения МАОУ СОШ №4; капитальный ремонт сетей электрооборудования и электроснабжения, капитальный ремонт спортивных площадок МАОУ СОШ № 5; капитальный ремонт наружной сети канализации (сэптик), капитальный ремонт ливневой канализации и водоотведение МАОУ СОШ № 8; капитальный ремонт подпорной стенки и наружной лестницы на территории МАОУ СОШ № 10; капитальный ремонт спортивной площадки МАОУ СОШ № 14; капитальный ремонт,

благоустройство территории, спортивная площадка, капитальный ремонт крыльца с подъемником МАОУ СОШ № 22; капитальный ремонт пищеблока в здании вентиляция, внутренняя отделка МАОУ СОШ № 23; капитальный ремонт пищеблока МАОУ СОШ № 25 Гелиос; капитальный ремонт фасада здания МАОУ СОШ № 27; капитальный ремонт помещений и санузлов, капитальный ремонт и благоустройство территории МБДОУ № 33; капитальный ремонт ливневой канализации и асфальта-бетонного покрытия МБДОУ № 37; капитальный ремонт, благоустройство территории капитальный ремонт крылец, козырьков, устройство пандуса, капитальный ремонт системы водоотведения и водоснабжения МБДОУ № 51; Капитальный ремонт благоустройство территории, капитальный ремонт переходов и входных групп здания МБДОУ «ЦРР-детский сад № 54 «Малыш» МБДОУ № 54; капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения № 21-36 МБДОУ № 60; капитальный ремонт ограждения территории, капитальный ремонт кабеля КЛЭП 0,4кв электроснабжение, капитальный ремонт внутренних сетей электрооборудования и электроосвещения МБДОУ № 65; капитальный ремонт пищеблока, капитальный ремонт, капитальный ремонт системы отопления МБДОУ «Буратино»; капитальный ремонт электрооборудования, капитальный ремонт и благоустройство территории МБДОУ «Дюймовочка»; благоустройство дворовых территорий по адресу: г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8; ул. Рыбацкая, д. 8; ул. Малиновского, д.17; ул. Проспект мира, д. 18; ул. Нахимовская, д. 8А; ул. Находкинский пр-т, д. 30; ул. Находкинский пр-т, д. 80; ул. Пограничная, д.24; ул. Пограничная, д. 30; ул. Проспект Мира, д. 30Б; ул. Заводская, д.3; ул. Железнодорожная, д.2; Восточный проспект, д. 9; Приморский проспект, д.6 (Приложение № 2).

1.6 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Яшкиной А.А. о необходимости устранения следующих замечаний, выявленных в ходе выезда 10.06.2024г. на объект комплексное благоустройство Видовая площадка № 3, расположенный по адресу г. Находка, примерно в 470 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2):

- малые осветительные столбы на верхней видовой площадке ржавые;
- столбы освещения шатаются;
- не качественно произведена укладка брусчатки;
- на объекте в момент выезда находилось много мусора.

1.7 Начальнику управления благоустройства администрации Находкинского городского округа (Сазонтова И.П.) на основании изложенного в п.1.4 принять меры по устранению выявленных замечаний **в срок до 09.07.2024 года.**

1.8 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Чигринской Н.В. о необходимости устранения следующих замечаний, выявленных в ходе выезда 14.06.2024г. на объект реконструкция трибун стадиона «Водник», расположенный по адресу г. Находка, ул. Владивостокская 56:

- после осадков на поверхности трибун скапливается вода;
- подпорные стены имеют наклон.

1.9 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на основании изложенного в п.1.6 принять меры по устранению выявленных замечаний **в срок до 11.07.2024 года.**

1.10 Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Ген М.К. о необходимости устранения следующих замечаний, выявленных в ходе выезда 10.06.2024г. на объект капитальный ремонт помещений и санузлов здания, Капитальный ремонт и благоустройство территории МБДОУ № 33, расположенный по адресу г. Находка, ул. Добролюбова, 7:

- при укладке асфальта были повреждены ворота.

1.11 Заместителю главы администрации Находкинского городского округа – начальнику управления образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.), на основании изложенного в п.1.8 принять меры по устранению выявленных замечаний **в срок до 08.07.2024 года.**

1.12 Руководителям ответственных отраслевых территориальных (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа на момент выезда общественных наблюдателей обеспечить:

- присутствие компетентного представителя подрядной организации,
- наличие на объекте проектно-сметной документации.

1.13 Директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) предоставить ссылку на проектно - сметную документацию.

---

**2 Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста, национальных проектов, инициативного бюджетирования и программы благоустройства сельских территорий на 25 июня 2024 года.**

---

2.1 Принять к сведению информацию начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Мягких Е.С. по исполнению бюджета по состоянию на 25.06.2024 года (Приложение № 3).

2.2 Курирующим заместителям главы администрации Находкинского городского округа и начальникам управлений администрации Находкинского городского округа обеспечить ежемесячное соблюдение сроков исполнения кассового плана.

---

### **3 О выполнении поручений протокола № 5 заседания Проектного комитета Находкинского городского округа от 23.05.2024г.**

---

3.8 Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства Журавлевой А.А. о выполнении поручений протокола № 5 заседания Проектного комитета Находкинского городского округа от 23.05.2024г.

3.9 Ответственным отраслевым функциональным (территориальным) органам администрации Находкинского городского округа:

-обеспечить соблюдение сроков исполнения поручений протоколов заседаний Проектного комитета;

- своевременно актуализировать информацию о результатах выполнения поручений протоколов заседания Проектного комитета в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (Журавлевой А.А.)

Нарушение порядка предоставления сведений, несвоевременное или неполное предоставление этих сведений, либо предоставление недостоверных сведения влечет персональную ответственность.

---

### **4 О реализации Мастер плана и Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа на период до 2030 года.**

---

4.8 Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа Якименко Л.А. о реализации Мастер плана и Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа на период до 2030 года (далее ДКП).

4.9 Заместителю главы администрации – начальнику управления образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева Е.А.);

заместителю главы администрации Находкинского городского округа (Агрицкая Н.Г.); заместителю главы администрации Находкинского городского округа – начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (Шевченко А.В.); заместителю главы администрации Находкинского городского округа (Браташ Д.М.), заместителю главы администрации Находкинского городского округа – начальник территориального управления мкр. п.Ливадия (Подгорный С.А.); и.о. начальника управления потребительского рынка и развития туризма администрации Находкинского городского округа (Аникина Н.А.); директору МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.):

1). Организовать разработку проектно-сметной документации (далее ПСД) на все объекты, входящие в ДКП до 2030 года.

2). Разработать дорожную карту по каждому мероприятию Мастер плана и предоставить в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа (Петрошенко К.А.) для общего свода **в срок до 20.07. 2024 года.**

3). Разработать дорожную карту по следующим мероприятиям ДКП **в срок до 15.07.2024 года:**

- «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к р. Каменка»;

- «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к озеру Лебязье»;

- «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и выполнение работ по инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод р. Каменки».

4). Проанализировать государственные программы и провести оценку поданных бюджетных заявок на выделение бюджетных средств на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в отраслевые министерства Приморского края **в срок до 25.07.2024 года.**

4.3 Руководителям отраслевых функциональных (территориальных) органов администрации Находкинского городского округа изучить механизм финансирования ВЭБРФ, Дом РФ, Дальневосточной концессии, Схемы Правил отбора инвесторов **в срок до 25.07.2024 года.**

4.4. И.о. начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма (Аникина Н.А.) направить письмо в Министерство туризма ПК и в КРДВ по привлечению инвесторов на проект «Строительство туристско-развлекательного комплекса в микрорайоне Ливадия» в срок до 15.07.2024 года.

Первый заместитель главы  
администрации Находкинского  
городского округа

Я.В. Кудинова

Секретарь

А.А. Журавлева

## СПИСОК

### участников заседания Проектного комитета Находкинского городского округа

26.06.2024

11:00

1. **ЯКИМЕНКО**  
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
2. **КУДИНОВА**  
Яна Викторовна - первый заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
3. **АГРИЦКАЯ**  
Наталья Геннадьевна и.о. заместителя главы администрации Находкинского городского округа – начальника управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа;
4. **БРАТАШ**  
Денис Михайлович - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
5. **ПОДГОРНЫЙ**  
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;
6. **ШЕВЧЕНКО**  
Антон Владимирович - заместитель главы администрации Находкинского городского округа- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
7. **АНИКИНА**  
Наталья Александровна - и.о начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа;
8. **БУРЛАКОВА**  
Ольга Николаевна - заместитель директора МКУ «ЦБМУК» Находкинского городского округа;
9. **МЯГКИХ**  
Елена Сергеевна - заместитель начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа;
10. **ОЛЬШЕВСКАЯ**  
Татьяна Васильевна - начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа;
11. **ЗУБКОВА**  
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;

12. **ЛЁЛИН  
Игорь Валерьевич** - директор МКУ "Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений" Находкинского городского округа;
13. **РАСПОПОВА  
Светлана Викторовна** - заместитель начальника управления имуществом администрации Находкинского городского округа;
14. **РОЙ  
Константин Евгеньевич** - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
15. **САЗОНТОВА  
Ирина Петровна** - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
16. **СИКИСОВ  
Евгений Петрович** - заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Управление капитального строительства»;
17. **СОЛОВЕЙ  
Елена Аркадьевна** - заместитель начальника управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
18. **УСТИНОВ  
Алексей Иванович** - директор МКУ «Управление капитального строительства»;
19. **УСТИНОВА  
Ольга Валентиновна** - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;
20. **ЖУРАВЛЕВА  
Альбина Андреевна** - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;
21. **БОНДАРЕНКО  
Александр Валериевич** - общественный наблюдатель;
22. **ГОРЩИК  
Вероника  
Александровна** - общественный наблюдатель;
23. **ВАСИЛЬЕВА  
Глория Васильевна** - общественный наблюдатель;
24. **МИТЕЛЕНКО  
Михаил Михайлович** - общественный наблюдатель;
25. **НАГИН  
Сергей Юрьевич** - общественный наблюдатель;

- 26. **Ракауская  
Максим  
Рамуальдасовия** - общественный наблюдатель;
- 27. **ТЕН  
Маргарита  
Константиновна** - общественный наблюдатель;
- 28. **Чигринская  
Наталья Викторовна** - общественный наблюдатель.



ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА





**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ**  
**ПО ИТОГАМ ВЫЕЗДОВ**  
**С 23.05.2024 ГОДА**  
**ПО 25.06.2024 ГОДА**

# Количество выездов на объекты в июне – 103 выезда



Топ Общественных наблюдателей по количеству выездов на объекты в **июне**:


1. Чигринская Н.В. – 31 выезд
2. Леонова Ю.В. – 24 выезда
3. Нагин С.Ю. – 22 выезда
4. Белобородова Ю.В. – 20 выездов
5. Головченко В.А. – 19 выездов

Находкинский ГО











# Объект пост-мониторинга - Сквер «Озерный бульвар»






# Объект пост-мониторинга - Сквер «Школьный»





# Объект пост-мониторинга - Сквер «Молодежный»























## Капитальный ремонт Библиотека № 4

### План социального развития центров экономического роста

г. Находка ул. Горького, 14а  
Дата выезда 03.06.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна  
Васильева Глория Васильевна*





## Капитальный ремонт Библиотека № 15

План социального развития центров  
экономического роста

г. Находка ул. Нахимовская д. 31  
Дата выезда 07.06.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*  
*Васильева Глория Васильевна*





## МБДОУ № 60

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Кирова, 17  
Дата выезда 20.06.2024 г.

*Головченко Валерия Александровна  
Нагин Сергей Юрьевич*

**Вид работ:** Капитальный ремонт внутренних систем  
водоснабжения и водоотведения №21-36





## Капитальный ремонт наружной лестницы (входная группа) здания МАУК «Центр культуры»

План социального развития центров экономического роста  
г. Находка, ул. Ленинская, 22

Дата выезда 07.06.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*


*Васильева Глория Васильевна*

*Тен Маргарита Дмитриевна*

*Мителенко Денис Витальевич*

*Карапетян Карен камоевич*

*Бондаренко Александр Валерьевич*





## Реконструкция трибун стадиона «Водник»

План социального развития центров экономического роста  
(Развитие физической культуры и спорта ПК)

г. Находка, ул. Владивостокская 56

Дата выезда 14.06.2024 г.

*Бондаренко Александр Валерьевич*

*Васильева Глория Васильевна*

*Гавриш Владимир Анатольевич*

*Каранетян Карен Камоевич*

*Мителенко Михаил Михайлович*

*Тен Маргарита Константиновна*

*Чигринская Наталья Викторовна*







## Комплексное благоустройство Видовая площадка № 3

Национальный проект **Формирование современной городской среды**

г. Находка, примерно в 470 м по направлению на северо-восток от ориентира (жилой дом по ул. Седова, 2)

Дата выезда **10.06.2024 г.**

*Яшкина Анна Анатольевна  
Васильева Глория Васильевна  
Карпетян Карен Камоевич  
Бондаренко Александр Валерьевич  
Головченко Валерия Александровна*





## МАОУ Гимназия № 1

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Верхне-Морская, 96  
Дата выезда 10.06.2024 г.

*Нагин Сергей Юрьевич*  
*Васильев Станислав Сергеевич*  
*Мордовской Денис Витальевич*

**Вид работ:** Капитальный ремонт ливневой канализации и покрытий на территории





## МАОУ СОШ № 4

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, Переулок Школьный, 1

Дата выезда 03.06.2024 г.

*Васильев Станислав Сергеевич  
Назарук Екатерина Андреевна*

*Головченко Валерия Александровна  
Чигринская Наталья Викторовна*

**Вид работ:** Благоустройство территории

**Вид работ:** Кап.ремонт сетей электрооборудования  
и электроснабжения





## МАОУ СОШ № 5

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка Малиновского, 25

Дата выезда 20.06.2024 г.


*Головченко Валерия Александровна  
Нагин Сергей Юрьевич*

### Вид работ:

- Капитальный ремонт спортивных площадок

### Вид работ:

- Кап.ремонт сетей электрооборудования и электроснабжения – работы еще не начаты





## МАОУ СОШ № 8

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Садовая 1

Дата выезда 11.06.2024 г.

### Вид работ:

- Капитальный ремонт наружной сети канализации (сэптик)
- Капитальный ремонт ливневой канализации и водоотведение

*Белобородова Юлия Валентиновна  
Головченко Валерия Александровна  
Васильев Станислав Сергеевич  
Горцик Вероника Александровна  
Мордовской Денис Витальевич  
Нагин Сергей Юрьевич  
Чигринская Наталья Викторовна  
Назарук Екатерина Андреевна  
Леонова Юлия Викторовна  
Карапетян Карен Камоевич*





## МАОУ СОШ № 10

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Садовая 1

Дата выезда 11.06.2024 г.

*Головченко Валерия Александровна*

*Нагин Сергей Юрьевич*

**Вид работ:** Капитальный ремонт подпорной стенки и  
наружной лестницы на территории





## МАОУ СОШ № 14

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, Проспект Мира, 24 б

Дата выезда 03.06.2024 г.

*Головченко Валерия Александровна*

*Нагин Сергей Юрьевич*

**Вид работ:** Капитальный ремонт спортивной площадки





## МАОУ СОШ № 22

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Юбилейная, 12

Дата выезда 10.06.2024 г.

*Головченко Валерия Александровна*

*Нагин Сергей Юрьевич*

### Вид работ:

- Капитальный ремонт. Благоустройство территории. Спортивная площадка
- Капитальный ремонт крыльца с подъемником – еще не начат





## МАОУ СОШ № 23

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул Мичурина 12а

Дата выезда 20.06.2024 г.

*Головченко Валерия Александровна*

*Нагин Сергей Юрьевич*

### Вид работ:

- Капитальный ремонт пищеблока в здании (вентиляция)
- Капитальный ремонт пищеблока в здании (внутренняя отделка)





## МАОУ СОШ № 25 Гелиос

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Бокситогорская, 20а

Дата выезда 10.06.2024 г.

*Васильев Станислав Сергеевич*

*- Нагин Сергей Юрьевич*

*- Мордовский Денис Витальевич*

### Вид работ:

- Капитальный ремонт пищеблока





## МАОУ СОШ № 27


План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

п. Южно-Морской, ул. Победы, 4

Дата выезда 11.06.2024 г.

*Леонова Юлия Викторовна*

Вид работ: Капитальный ремонт фасада здания





## МБДОУ № 33

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Добролюбова, 7

Дата выезда 10.06.2024 г.

Тен Маргарита Константиновна



## Вид работ:

Капитальный ремонт помещений и  
санузлов здания

Капитальный ремонт. Благоустройство территории



## МБДОУ № 37

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, ул. Ленинградская, 1а  
Дата выезда 10.06.2024 г.

*Васильев Станислав Сергеевич*  
*Нагин Сергей Юрьевич*  
*Мордовский Денис Витальевич*

**Вид работ:** Капитальный ремонт ливневой канализации и  
асфальта-бетонного покрытия





## МБДОУ № 51

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г. Находка, Озерный бульвар 8

Дата выезда 03.06.2024 г.

*Белобородова Юлия Валентиновна*

*Васильев Станислав Сергеевич*

*Нагин Сергей Юрьевич*

*Назарук Екатерина Андреевна*

*Головченко Валерия Александровна*

*Чигринская Наталья Викторовна*

**Вид работ:** Капитальный ремонт крылец, козырьков,  
устройство пандуса  
Капитальный ремонт. Благоустройство территории





## МБДОУ № 54

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

г.Находка, Постышева 376

Дата выезда 03.06.2024 г.

*Нагин Сергей Юрьевич*

*- Чигринская Наталья Викторовна*

*- Назарук Екатерина Андреевна*

*- Леонова Юлия Викторовна*

*- Карапетян Карен Камоевич*

*- Головченко Валерия Александровна*

*- Васильев Станислав Сергеевич*

*- Горщик Вероника Александровна*

*- Мордовской Денис Витальевич*

**Вид работ:** Капитальный ремонт благоустройство  
территории

Капитальный ремонт переходов и входных групп здания  
МБДОУ «ЦРР-детский сад №54 «Малыш»





## МБДОУ № 65

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

п. Врангель, ул. Невельского, 20

Дата выезда 11.06.2024 г.

*Леонова Юлия Викторовна*

### Вид работ:

Капитальный ремонт ограждения территории-  
работы завершены

Капитальный ремонт кабеля КЛЭП 0,4кв  
электроснабжение.

Капитальный ремонт внутренних сетей  
электрооборудования и электроосвещения





## МБДОУ «Буратино»


План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

п. Ливадия, ул. Луговая, 13  
Дата выезда 11.06.2024 г.

*Леонова Юлия Викторовна*

### Вид работ:

- Капитальный ремонт пищеблока - работы не начаты.
- Капитальный ремонт фасада - работы начаты.
- Капитальный ремонт системы отопления





## МБДОУ «Дюймовочка»

План социального развития центров  
экономического роста (Развитие образования ПК)

п. Южно-Морской ул. Пограничная, 1

Дата выезда 11.06.2024 г.

*Леонова Юлия Викторовна*

### Вид работ:

- Капитальный ремонт электрооборудования
- Капитальный ремонт. Благоустройство территории





## 12 городов Приморья и их достопримечательности

**Инициативное бюджетирование «Твой проект»**  
ориентир: Приморский проспект, 4а, мкр. п. Врангель, г. Находка

Дата выезда 18.06.2024 г.

*Нагин Сергей Юрьевич*

**Вид работ:**

- Благоустройство подпорной стены





**Благоустройство территории, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Верхне-Морская, дом 106**

**Инициативное бюджетирование «Твой проект»**

**Дата выезда 18.06.2024 г.**

*Мителенко Михаил Михайлович  
Головченко Валерия Александровна*





## Комфортная пришкольная среда

ул. Малиновского, 25 г. Находка

Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»

Дата выезда 18.06.2024 г.

*Васильева Глория Васильевна  
Нагин Сергей Юрьевич*





## Освещение и тротуар Спортивная, 16 Приморский б-р 5

Инициативное бюджетирование «Твой проект»

Дата выезда 18.06.2024 г.



*Головченко Валерия Александровна  
Мителенко Михаил Михайлович*



**Школьный сад-парк, ул. Северная,10. г. Находка**

**Инициативное бюджетирование «Молодежный бюджет»**


**Дата выезда 06.06.2024 г.**

*Васильева Глория Васильевна  
Леонова Юлия Викторовна*



# Объекты в процессе работы ИЮНЬ 2024 г.



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии		
1	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Арсеньева, д. 8	50%	Продолжаются земляные работы, территория реконструкции частично отсыпана щебнем, устанавливается бордюрный камень, установлены 2 лестницы для спуска к парковке. На территории вокруг дома ведутся работы с бордюрным камнем, отсыпкой щебёночного покрытия		
2	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Рыбацкая, 8	70%	Установлено металлическое ограждение. Завершены работы по отсыпке щебнем территории, ведутся работы по установке бордюрного камня.		
3	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка ул. Малиновского, д.17	50%	Закончены работы по установке бордюрного камня и отсыпке территории щебнем, установлено металлическое ограждение		
4	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Мичурина, 18	50%	Установлено железное ограждение на клумбах. Произведена засыпка щебнем основания проезжей части, проход и подход возле дома, установлен бортовой бордюрный камень. Выложены пешеходные дорожки из железобетонных плит.		



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
5	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Нахимовская, д. 8А	50%	Произведена заливка бетонного покрытия основания площадки, установлен бортовой бордюрный камень по периметру. Выведены и обозначены основания под столбы освещения, установлены малые формы детского городка, установлены лавочки, урны. Установлена лестница	
6	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Находкинский проспект, 30	80%	Демонтаж старого дорожного покрытия, отсыпка территории щебнем, асфальтирование придомовой территории в один, первоначальный слой	
7	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Находкинский проспект, 80	5%	Проводятся земляные работы. Идёт планировка территории вокруг дома	
8	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, 24	50%	Установлено металлическое ограждение. Закончены работы по засыпке щебнем основания, установлен бортовой бордюрный камень.	



№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Готовность объекта	Комментарии	
9	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, 30	20%	Произведена отсыпка щебнем основания, установлен бортовой тротуарный камень по периметру	
10	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство дворовой территории	г. Находка ул. Проспект Мира, д. 18	50%	Произведена отсыпка щебнем по всей территории, установлен бордюрный камень по периметру	
11	Дальневосточный двор	Благоустройство дворовой территории	г. Находка ул. Проспект Мира, д. 30Б	50%	Произведена отсыпка щебнем по всей территории, установлен бордюрный камень по периметру. Установлены железные ограждения.	