

УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа  
(подлинность)

Г.В. Магинский  
(ФИО)

« 25 » апреля 2025 г.

П А С П О Р Т  
Муниципального проекта  
«Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ)

1. Основные положения

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| Наименование национального проекта                    | «Инфраструктура для жизни»   |  |                       |
| Наименование регионального проекта                    | «Формирование комфортной городской среды»                                |  |                       |
| Наименование муниципального проекта                   | «Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ) | Срок реализации проекта  | 01.01.2025 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта                        | Шевченко Антон Владимирович  | Заместитель главы администрации Находкинского городского округа  |                       |
| Руководитель муниципального проекта                   | Сазонтова Ирина Петровна   | Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа   |                       |
| Администратор муниципального проекта                  | Попова Александра Игоревна   | Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»  |                       |
| Связь с государственными программами Приморского края | 1 Государственная программа  | Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», утвержденная Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» |                       |

|  |   |                         |  |
|--|---|-------------------------|--|
|  | 2 | Муниципальная программа | <p>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 №1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы»</p> |
|--|---|-------------------------|--|

## 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      |   | Примечание  |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|---|---|
|       |   |                             | Значение         | Дата       | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |   |   |
| 1     | Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа  |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |   |   |
| 1.1   | Количество благоустроенных общественных территорий  | Единица                     | 0                | 01.01.2025 | 1           | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4                                       | Нарастающим итогом по факту завершения всех ежегодных этапов работ по объекту, в случае разделения объекта на этапы, начиная с 2025 года Включает в себя проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 1.2   | Количество реализованных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Единица                     | 0                | 01.01.2025 | 1           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Нарастающим итогом, начиная с 2025 года |   |



#### 4. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |            | Период, год |      |      |      |      |      | Характеристика результата   | Источник данных  |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|---|--|
|       |  |                             | Значение         | Дата       | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |   |  |
| 1     | Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа   |                             |                  |            |             |      |      |      |      |      |   |  |
| 1.1   | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Единица                     | 0                | 01.01.2025 | 3/1         | 2/1  | 2/2  | -    | -    | -    | К концу 2027 года благоустроено 4 общественных территорий (нарастающим итогом)                | Официальный сайт администрации Находкинского городского округа Годовой отчет о достижениях показателей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Находкинского городского округа |
| 1.2   | Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (ежегодно)  | Единица                     | 0                | 01.01.2025 | 1           | -    | -    | -    | -    | -    | К концу 2025 года реализован 1 проект-победитель Всероссийского конкурса (нарастающим итогом) |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п   | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|---------|---|---|-----------|-----------|------|------|------|---------------------|
|         |   | 2025  | 2026      | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1.1     | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственным (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 50 573,89   | 40 522,55 | 38 848,31 | -    | -    | -    | 129 944,75          |
| 1.1.1.  | <i>федеральный бюджет, всего</i>  | 38 787,06   | 39 110,34 | 37 494,45 | -    | -    | -    | 115 391,85          |
| 1.1.2.  | <i>консолидированный бюджет Приморского края, всего,</i><br>в том числе:  | 11 786,83   | 1 412,21  | 1 353,86  | -    | -    | -    | 14 552,90           |
| 1.1.2.1 | <i>бюджет Приморского края</i>  | 766,69  | 1 209,60  | 1 159,62  | -    | -    | -    | 3 135,91            |
| 1.1.2.2 | <i>бюджет муниципального образования</i>  | 198,76  | 202,61    | 194,24    | -    | -    | -    | 595,61              |
| 1.1.2.3 | <i>дополнительные средства бюджета муниципального образования</i>   | 10 821,38   | 0,00      | 0,00      | -    | -    | -    | 10 821,38           |
| 1.1.3   | <i>внебюджетные источники, всего</i>  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | -    | -    | -    | 0,00                |
| 1.2     | Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | 156 201,19  | -         | -         | -    | -    | -    | 156 201,19          |
| 1.2.1   | <i>федеральный бюджет, всего</i>  | 150 000,00  | -         | -         | -    | -    | -    | 150 000,00          |
| 1.2.2.  | <i>консолидированный бюджет Приморского края, всего,</i><br>в том числе:  | 6 201,19  | -         | -         | -    | -    | -    | 6 201,19            |
| 1.2.2.1 | <i>бюджет Приморского края</i>  | 1 515,15  | -         | -         | -    | -    | -    | 1 515,15            |
| 1.2.2.2 | <i>бюджет муниципального образования</i>  | 4 686,04  | -         | -         | -    | -    | -    | 4 686,04            |
| 1.2.2.3 | <i>дополнительные средства бюджета муниципального образования</i>   | 0,00  | -         | -         | -    | -    | -    | 0,00                |
| 1.2.3   | <i>внебюджетные источники, всего</i>  | 0,00  | -         | -         | -    | -    | -    | 0,00                |

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования                    | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|--|---|---|-----------|-----------|------|------|------|---------------------|
|  |   | 2025  | 2026      | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| <b>ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b> в том числе: |   | 206 775,08  | 40 522,55 | 38 848,31 | –    | –    | –    | 286 145,94          |
|  | <i>федеральный бюджет, всего</i>                                      | 188 787,06  | 39 110,34 | 37 494,45 | –    | –    | –    | 265 391,85          |
|  | <i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i> | 17 988,02   | 1 412,21  | 1 353,86  | –    | –    | –    | 20 754,09           |
|  | <i>бюджет Приморского края</i>  | 2 281,84  | 1 209,60  | 1 159,62  | –    | –    | –    | 4 651,06            |
|  | <i>бюджет муниципального образования</i>                              | 4 884,80  | 202,61    | 194,24    | –    | –    | –    | 5 281,65            |
|  | <i>дополнительные средства бюджета муниципального образования</i>     | 10 821,38   | 0,00      | 0,00      | –    | –    | –    | 10 821,38           |
|  | <i>внебюджетные источники, всего</i>                                  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | –    | –    | –    | 0,00                |

6. Помесичный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования   | План исполнения нарастающих итогов (тыс. рублей) |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            | Всего на 31.12.2025 (тыс. рублей) |  |  |            |
|-------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|------------|
|       |  | на 01.01   | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04  | на 01.05  | на 01.06  | на 01.07  | на 01.08   | на 01.09   | на 01.10   | на 01.11   | на 01.12   |                                   |  |  |            |
| 1     | Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территории Находкинского городского округа   |  |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |                                   |  |  |            |
| 1.1   | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственным и (муниципальным и) программами формирования современной городской среды | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 7 066,43  | 15 308,72 | 33 449,24 | 41 638,67  | 49 828,56  | 49 828,56  | 50 573,89  | 50 573,89  | 50 573,89                         |  |  | 50 573,89  |
| 1.2   | Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 37 253,98 | 37 253,98 | 42 263,32 | 58 109,78 | 79 397,90  | 104 199,29 | 130 605,92 | 156 201,19 | 156 201,19 | 156 201,19                        |  |  | 156 201,19 |
| ИТОГО |  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 37 253,98 | 44 320,41 | 57 572,04 | 91 559,02 | 121 036,57 | 154 027,85 | 180 434,48 | 206 775,08 | 206 775,08 | 206 775,08                        |  |  | 206 775,08 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта  
«Формирование комфортной городской  
среды» (Находкинский городской округ)

План реализации муниципального проекта

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель      | Вид документа и характеристика результата  |
|---------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--|
|         |  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                                |  |
| 1       | Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа   |                  |            |                 |               |                                |  |
| 1.1     | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 01.01.2025       | 31.12.2025 | –               | –             | Сазонтова И.П.<br>Устинов А.И. | Акты приемки выполненных работ, платежные поручения. В 2025 году в Находкинском городском округе выполнены благоустроительные работы на 2 общественных территориях |
| 1.1.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Реализованы мероприятия по первому этапу благоустройства объекта: сквер «Морской», 2 этап   | –                | 31.12.2025 | –               | –             | Сазонтова И.П.                 | Акты приемки выполненных работ, платежные поручения  |
| 1.1.1.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта: сквер «Морской», 2 этап (первый этап работ – земляные работы)   | –                | 01.04.2025 | –               | 1.1.1.2       | Попова А.И.                    | Подписанный сторонами муниципальный контракт   |
| 1.1.1.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Выполнение работ по благоустройству объекта: сквер «Морской», 2 этап (первый этап работ – земляные работы)  | –                | 30.08.2025 | 1.1.1.1         | –             | Попова А.И.                    | Акты приемки выполненных работ   |
| 1.1.2   | <b>Контрольная точка:</b><br>Реализованы мероприятия по второму этапу благоустройства объекта: сквер в районе МЦК  | –                | 31.12.2025 | –               | –             | Устинов А.И.                   | Акты приемки выполненных работ, платежные поручения  |
| 1.1.2.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта сквер в районе МЦК   | –                | 01.04.2025 | –               | 1.1.2.2       | Сикисов Е.П.                   | Подписанный сторонами муниципальный контракт   |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   |
|---------|---|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|---|
|         |   | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |   |
| 1.1.2.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Выполнение работ по благоустройству объекта: сквер в районе МЦК (второй этап работ – устройство покрытий, лестниц, установка МАФ)  | –                | 30.08.2025 | 1.1.2.1         | –             | Сикисов Е.П.              | Акты приемки выполненных работ  |
| 1.2     | Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | 01.01.2025       | 31.12.2025 | –               | –             | Устинов А.И.              | Акты приемки выполненных работ, платежные поручения. В 2025 году в Находкинском городском округе реализован проект-победитель Всероссийского конкурса – благоустроена 1 общественная территория |
| 1.2.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Реализованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации на благоустройство сквера «Панорамный»   | –                | 01.05.2025 | –               | –             | Устинов А.И.              | Акты приемки выполненных работ, платежные поручения   |
| 1.2.1.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение муниципального контракта на выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: благоустройство территории сквера «Панорамный» | –                | 09.01.2025 | –               | 1.2.1.2       | Сикисов Е.П.              | Подписанный сторонами муниципальный контракт  |
| 1.2.1.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: благоустройство территории сквера «Панорамный»  | –                | 01.05.2025 | 1.2.1.1         | –             | Сикисов Е.П.              | Акты приемки выполненных работ  |
| 1.2.2   | <b>Контрольная точка:</b><br>Реализованы мероприятия по благоустройству территории сквера «Панорамный»  | –                | 31.12.2025 | –               | –             | Устинов А.И.              | Акты приемки выполненных работ, платежные поручения   |

| № п/п   | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата    |
|---------|--|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|--|
|         |  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи |                           |  |
| 1.2.2.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение муниципального контракта на благоустройство территории сквера «Панорамный» | -                | 01.04.2025 | -               | 1.2.2.2       | Сикисов Е.П.              | Подписанный сторонами муниципальный контракт |
| 1.2.2.2 | Выполнение работ по благоустройству территории сквера «Панорамный»   | -                | 15.11.2025 | 1.2.2.1         | -             | Сикисов Е.П.              | Акты приемки выполненных работ               |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
«Формирование комфортной городской  
среды» (Находкинский городской округ)

**Перечень объектов муниципального проекта**

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории  | Перечень видов работ   | Срок выполнения работ |
|-------|--|--|-----------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                     |
| 1     | Сквер в районе МЦК (Приморский край, г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22)   | 2 этап: устройство покрытий, лестниц, установка МАФ<br>3 этап: устройство покрытий, установка МАФ, обустройство автомобильной парковки, озеленение                                       | 2025<br>2026          |
| 2     | Сквер «Морской» 2 этап (Приморский край, г. Находка, примерно в 35 м на северо-запад от ориентира (здание по пр-т Находкинский, 2)   | 1 этап: земляные работы, планировка территории<br>2 этап: устройство системы наружного освещения, устройство покрытия пешеходных зон, установка МАФ<br>3 этап: установка МАФ, озеленение | 2025<br>2026<br>2027  |
| 3     | Сквер в районе мемориала жителям села Ливадия, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, примерно в 15 м на юго-запад от ориентира (здание по ул. Заречная, 2) | Комплексное благоустройство территории (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение)                              | 2027                  |
| 4     | Сквер «Панорамный» (Приморский край, г. Находка, ул. Куйбышева, 30)  | Реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | 2025                  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту муниципального проекта  
«Формирование комфортной городской  
среды» (Находкинский городской округ)

Команда муниципального проекта

| № п/п   | Роль в муниципальном проекте                                  | Фамилия, имя, отчество       | Должность  | Контактная информация |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------|
| 1   | Заказчик муниципального проекта                               | Магинский Тимур Владимирович | Глава Находкинского городского округа  | 8 (4236) 69-20-08     |
| 2   | Куратор муниципального проекта                                | Шевченко Антон Владимирович  | Заместитель главы администрации Находкинского городского округа                    | 8 (4236) 69-21-51     |
| 3   | Руководитель муниципального проекта                           | Сазонтова Ирина Петровна     | Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа | 8 (4236) 69-94-56     |
| 4   | Администратор муниципального проекта                          | Попова Александра Игоревна   | Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»                        | 8 (4236) 69-82-02     |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственным (муниципальными) программами формирования современной городской среды |   |                              |  |                       |
| 5   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сазонтова Ирина Петровна     | Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа | 8 (4236) 69-94-56     |
| 6   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Устинов Алексей Иванович     | Директор МКУ «Управление капитального строительства»                               | 8 (4236) 64-03-01     |

| № п/п  | Роль в муниципальном проекте                                  | Фамилия, имя, отчество     | Должность  | Контактная информация |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------|
| 7  | Исполнитель муниципального проекта                            | Сазонтова Ирина Петровна   | Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа | 8 (4236) 69-94-56     |
| 8  | Исполнитель муниципального проекта                            | Попова Александра Игоревна | Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»                        | 8 (4236) 69-82-02     |
| 9  | Исполнитель муниципального проекта                            | Устинов Алексей Иванович   | Директор МКУ «Управление капитального строительства»                               | 8 (4236) 64-03-01     |
| 10   | Исполнитель муниципального проекта                            | Сикисов Евгений Петрович   | Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»                  | 8 (4236) 64-03-02     |
| Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |   |                            |  |                       |
| 11   | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Устинов Алексей Иванович   | Директор МКУ «Управление капитального строительства»                               | 8 (4236) 64-03-01     |
| 12   | Исполнитель муниципального проекта                            | Сикисов Евгений Петрович   | Заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»                  | 8 (4236) 64-03-02     |