

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 3 квартал 2026 года
«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: 1 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: 1 достигнутых контрольных точек.	107 003,71 тыс. руб., 50,3 %

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. Риски

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски недостижения показателей, результатов отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. чел. к 2030 году						
1.1		Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2025 года	Единица	1	1	2	Один объект исполнен. Второй объект на исполнении
1.2		Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	Миллион человек	0,1	0,05	0,1	Один объект исполнен. Второй объект на исполнении. Риски недостижения показателей отсутствуют



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1		Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. чел. к 2030 году				
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	Единица	2	1	Один объект исполнен. Второй объект на исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. чел. к 2030 году					
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	01.12.2026	прогноз 01.12.2026	Шевченко А.В. Устинов А.И.	На исполнении
1.1.1		Контрольная точка: Реализованы мероприятия по строительству напорного коллектора от ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, д.51 в г. Находка	01.12.2026	прогноз 01.12.2026	Кузьмина О.В.	На исполнении
1.1.1.1		Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства (на 2025-2026 гг.)	11.04.2025	11.04.2025	Едапина В.В.	Заключен МК от 11.04.2025 № 08206000020250000430001
1.1.1.2		Мероприятие: Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства (2 этап)	01.12.2026	прогноз 01.12.2026	Едапина В.В.	На исполнении
1.1.2		Контрольная точка: Реализованы мероприятия по капитальному ремонту водопроводной сети от ВНС IV подъема до ВНС "Луначарского" г.Находка (Участок водопроводной сети 2Д-500 мм от ул.Некрасова,13 до ул.Фруктовая,13)	01.10.2026	01.10.2026	Устинов А.И.	Исполнено
1.1.2.1		Мероприятие: Заключение муниципального контракта по капитальному ремонту объекта (на 2026 г.)	03.04.2026	03.04.2026	Свириденко Н.В.	Заключен МК от 03.04.2026 № 08206000020260000430001
1.1.2.2		Мероприятие: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта	01.10.2026	01.10.2026	Сикисов Е.П.	Исполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. чел. к 2030 году						
1.1		На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами	223 090,39	212 882,64	107 003,71	50,3	Один объект исполнен. Второй объект на исполнении
1.1.1.		федеральный бюджет, всего	124 765,37	112 016,30	55 873,62	49,9	На исполнении
1.1.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	98 325,02	100 866,34	51 130,09	50,7	На исполнении
1.1.2.1		бюджет Приморского края	69 396,15	59 250,70	28 809,85	48,6	На исполнении
1.1.2.2		бюджет муниципального образования	28 928,87	41 615,64	22 320,24	53,6	На исполнении
1.1.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,0	На исполнении
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			223 090,39	212 882,64	107 003,71	50,3	На исполнении
федеральный бюджет, всего			124 765,37	112 016,30	55 873,62	49,9	На исполнении
консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:			98 325,02	100 866,34	51 130,09	50,7	На исполнении
бюджет Приморского края			69 396,15	59 250,70	28 809,85	48,6	На исполнении
бюджет муниципального образования			28 928,87	41 615,64	22 320,24	53,6	На исполнении
внебюджетные источники, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены