

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015
годы»

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
Находкинского городского округа

Отчетный период: 2013 год

Исполнитель: главный специалист управления благоустройства администрации
Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна
Телефон: 69 82 03, SRudnitskaya@nakhodka-city.ru

Начальник управления
благоустройства администрации
Находкинского городского округа



Сазонтова Ирина Петровна

Общий объем планового финансирования на 2013 год по программе «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы» составил 88,679 млн. руб., в т.ч. краевой бюджет 32,129 млн. руб., местный бюджет 56,55 млн. руб.

Фактически произведено расходов на реализацию программных мероприятий по ремонту дорог и ливневой канализации 88,679 млн. руб., в т.ч. краевые субсидии 32,129 млн. руб., местный бюджет 56,55 млн. руб.

В 2013 году было запланировано комплексно отремонтировать 11 объектов. Все мероприятия выполнены в полном объеме. Уличная сеть обновлена как в центральных, так и в отдаленных районах города. Были заасфальтированы ул. Спортивная, ул. Арсеньева, ул. Строительная, ул. Рыбацкая, ул. Пирогова, ул. Владивостокская, ул. Ленинградская, ул. Шоссейная, дорога на б. Тунгус, часть Восточного проспекта в микрорайоне Врангель. Находкинский проспект восстановлен локальными участками, в т.ч.: произведен ремонт дороги от ул. Молодежной до кольца Рыбного порта, где впервые использована полипропиленовая стабилизационная и армирующая геосетка, позволяющая перераспределять локальную нагрузку от колес автотранспорта и предотвращает выдавливание грунта; отремонтированы тротуары от ул. Луначарского до ул. Нахимовской, от ул. Молодежная до ГУМа, в районе домов №18, 72, 76 по Находкинскому проспекту; в районе остановки площадь «Партизан» выполнено расширение дороги и парковки.

Одним из значимых объектов прошедшего года стала новая развязка с улицы Дальняя в сторону улицы Ленинградской. Измененная схема движения автотранспорта разгрузила перекресток и повысила безопасность на пересечении Находкинского проспекта с дорогой-дублером.

Общий объем выполненных по программе работ в 2013 году в натуральных показателях составил: асфальтирование и ремонт покрытия дорог, обустройство парковок, съездов - 94,3 тыс. м², ремонт и строительство тротуаров – 3,0 тыс. м², замена и установка дорожного бордюрного камня – 2,8 км, замена и установка тротуарного бордюрного камня – 1,1 км, ремонт и строительство ливневой канализации - 0,3 км.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)**

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетн. роспись, план на 01.01.2013г.	сводная бюджетная роспись на 31.12.2013г.	кассовое исполне- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МП «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы»	Управление благоустройства	851	0409	7950500	243	50000,0	56550,0	56550,0
			851	0409	5210116	243	0		32129,4
	Всего по программе						50000,0	88679,4	88679,4

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)**

N п/п	Наименов. подпрограммы, отдель. меропр.	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	МП «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011- 2015 годы»	всего	88679,4	88679,4
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	32129,4	32129,4
		Бюджет НГО	56550	56550
		внебюджетные фонды	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование абсолютных отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному 2012г.	отчетный год 2013г		
1	2	3	4	5	6	7
1	Прогнозируемое привлечение средств краевого бюджета на 1 рубль местного бюджета	руб.	0,2	0	0,57	+0,57 отклонение обусловлено выделением финансирования из краевого бюджета
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения	%	55,1	54,4	52,4	+2,0 отклонение обусловлено увеличением финансирования из местного и краевого бюджетов)
3	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	11,55	2,0	5,8	+3,8 отклонение обусловлено увеличением финансирования из местного и краевого бюджетов

Запланированные в 2013 году промежуточные показатели программы выполнены, среднее значение целевых индикаторов составило 164,6%.

Цель реализации программы выполняется.