

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на
2012-2015 годы»

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
Находкинского городского округа

Отчетный период: 2013 год

Исполнитель: ведущий специалист 2 разряда управления благоустройства
администрации Находкинского городского округа Новоселова Марина Юрьевна
Тел. 69 82 02 , blagoustr@nakhodka-city.ru

Начальник управления благоустройства
администрации Находкинского городского округа



Сазонтова Ирина Петровна

Общий объем планового финансирования на 2013 год по муниципальной программе «Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы» (далее Программа) составил 62684,84 тыс. руб. средств местного бюджета. Фактически произведено расходов на реализацию программных мероприятий по озеленению территорий общего пользования и благоустройству скверов 62684,834 тыс. руб. средств местного бюджета.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы, и информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены соответственно в таблицах 1, 2 и 3.

Согласно Программе в 2013г. были выполнены следующие мероприятия:

- произведено выкашивание газонов на общей площади 12018,2 тыс. м² (с учетом периодичности за сезон);
- на клумбы Находкинского городского округа высажена цветущая рассада летников в количестве 265 тыс. на площади 7,5 тыс. м², в т. ч.:
- на клумбы города Находки высажено 194,07тыс. шт. цветочной рассады на площади 5,49тыс.м²;
- на клумбы мкр. «Поселок Врангель» высажено 49,9 тыс. шт. цветочной рассады на площади 1,4 тыс.м²;
- на клумбы мкр. «Поселок Ливадия» высажено 21,18 тыс. шт. цветочной рассады на площади 0,6тыс.м²;
- произведена высадка луковичных видов цветов (тюльпанов) на общей площади 1823 м² в количестве 72,9 тыс. шт.;
- произведены уходные работы (прополка, рыхление, формовочная обрезка) за декоративным кустарником, высаженным на территориях общего пользования площадью 4,33тыс. м²
- произведена формовочная и санитарная обрезка деревьев в количестве 3739 шт., в т.ч.:
- по городу Находке – 3500шт. (сквер им. Патриса Лумумбы, ул. Пирогова, ул. Добролюбова, Находкинский пр., ул. Шоссейная, ул. Арсеньева, ул. Бокситогорская, ул. Лермонтова, сквер в районе к/т «Русь», сквер в районе ост. «Тихоокеанская», ул. Шевченко, сквер ул Ленинская, ул. Маяковского, ул. Луначарского);
- мкр. «Поселок Ливадия» - 225 шт. (ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Центральная, ул. Гайдамакская);

- мкр. «Поселок Врангель» - 149 шт. (ул. Бабкина);
- произведено формирование крон кустарников в количестве 2795 шт., стрижка кустарника «живая изгородь» общей площадью 13617 м² (с учетом периодичности 4 раза за сезон), в т.ч. мкр. «Поселок Врангель» площадью 7800м²;
- на территориях общего пользования были произведены работы по посадке саженцев декоративных кустарников (можжевельник, барбарис, вейгела, спирея) в количестве 1311 шт., в т.ч. на территории г. Находка – 1020 шт., на территории мкр. «Поселок Ливадия – 291 шт.;
- изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы» (3-я видовая площадка) и «Земной шар» (круговая дорожная развязка в р-не ост. «ЖБК»);
- на территории общего пользования г. Находка были размещены мобильные вазоны с цветущими летниками: «Мостики», вазоны из искусственного камня, стеклопластиковые вазоны и вазоны «Бабочка» в количестве 194 шт.;
- для улучшения структуры почвы цветников были произведены работы по подсыпке их питательным компостом, общей площадью 926м² (альпинарий на Озерном бульваре; цветник «Змейка» на откосе /р-он Заводская/; цветник пр. Мира /напротив рынка «Балкия», в районе ж/дома № 30/; цветник на откосе в р-не ВГУЭС; цветник на зеленой зоне в р-не кафе «Массис»; цветник «Змейка» откос МТК (р-он Тихоокеанская); цветник в районе МЦК; цветник, расположенный в районе перекрестка «Северный пр.- ул. Перевальная»);
- произведены работы по текущему содержанию скверов, памятных мест и видовых площадок.
- завершены работы по берегоукреплению габионными конструкциями левого берега р. Каменка от моста по проспекту Мира вниз по течению, протяженностью 502 метра;
- выполнены работы по восстановлению покрытия набережной из брусчатки, пострадавшей от вандалов, общей площадью 1080 м²;
- закончена реконструкция участка набережной напротив торгового комплекса «Китайская стена», смонтирован пешеходный металлический мостик протяженностью 22,5 м через р. Каменка в районе горпищекомбината;
- начаты работы по созданию социально значимого объекта - современного городского сквера на въезде в г. Находка. Эскизный проект сквера «Морской» разработан специалистами Ассоциации ландшафтных архитекторов России. На первом этапе строительных работ выполнена прокладка электрического кабеля для устройства в 2014

году освещения сквера, завершены работы по устройству пешеходных дорожек из брусчатки общей площадью более 2 тыс. м², где главная аллея выполнена в виде извилистой линии прибоа;

- выполнены работы по реконструкции сквера в районе д. №14 по Находкинскому проспекту в т.ч. выполнена санитарная обрезка деревьев, произведен ремонт пешеходных дорожек, установлены урны и скамейки;

- для укрепления прибрежной полосы произведены работы по монтажу тетраподов в количестве 27 шт.

Мероприятия, предусмотренные программным перечнем на 2013 год выполнены в полном объеме, за исключением благоустройства р. Каменка и сквера в районе Находкинский пр., 2 в связи с недостаточным выделением денежных средств. Начатые работы по благоустройству вышеуказанных объектов планируется продолжить в 2014 году.

Запланированные в 2013 году промежуточные показатели программы выполнены, среднее значение целевых индикаторов составило 182,8%. Цель реализации программы выполняется.

Таблица № 1

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обосн. отклонений значений показат. (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 2012г.	отчетный год 2013г		
1	2	3	4	5 план	6 факт	7
1.	Объем денежных средств, выделенных из бюджета Находкинского городского округа на озеленение территорий общего пользования и благоустройство скверов, парковых зон в расчете на 1 жителя* (руб.) /для расчета приняты данные по состоянию на 01.01.2011г./	руб.	291,2	259,9	390,5	+50,3 Отклонение обусловлено увеличением финансирования из местного бюджета

2.	Увеличение площади газонов на территориях общего пользования Находкинского городского округа по отношению к площади газонов, обустроенных в 2011 году.	%	66,9	44,33	66,9	+50,9 Отклонение обусловлено увеличением площади газонов, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета в 2012 году
3.	Увеличение площади цветников на территориях общего пользования на территории Находкинского городского округа по отношению к площади цветников, разбитых в 2011 году.	%	13,76	7,71	19,06	+147,2 Отклонение обусловлено увеличением площади устроенных цветников, за счет дополнительно выделенных средств местного бюджета

Таблица № 2

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)**

«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы»

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетн. роспись, план на 01.01.2013г.	сводная бюджетная роспись на 31.12.2013г.	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Благоустройство р. Каменка	Управление благоустройства	851	0503	7952300	243	18000,0	15031,185	15031,1804
2.	Озеленение территории НГО, проектные работы	Управление благоустройства	851	0503	7952300	244	30000,0	37855,0	37855,0
3.	Благоустройство скверов, ремонт зеленой зоны вдоль р. Каменка	Управление благоустройства	851	0503	7952300	244	7300,0	9798,655	9798,65406
	ВСЕГО:						55300	62684,84	62684,8345

**ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)**

«Благоустройство и озеленение территории Находкинского городского округа на 2012-2015 годы»

N п/п	Наименование подпрограммы, отдельные меропр.	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с программой)	Фактические расходы, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1		всего	62684,84	62684,834
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0	0
		Бюджет НГО	62684,84	62684,834
		внебюджетные фонды	0	0
		иные внебюджетные источники	0	0