

## ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

14.03.2022

Присутствовали:

- Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;
- Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии.

**Члены комиссии:**

- Варсегова А.В.- руководитель Находкинского отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;
- Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Краснов В.А. - инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;
- Кульпин С.А. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

- Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

#### Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2022 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 14.03.2022.

28.01.2022 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды №05714000-1-2022-005.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта, предусматриваемый в бюджете Находкинского городского округа, с учетом софинансирования в 2022 году составляет 45,19 млн. рублей. Дополнительные средства местного бюджета составляют 0,5 млн. рублей.

На основании проведенного рейтингового голосования с учетом финансирования мероприятий муниципальной программы к благоустройству в текущем году представлены следующие территории:

1. Сквер Озерный бульвар (2 этап).
2. Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г (2 этап).
3. Сквер «Школьный» (1 этап).
4. Видовая площадка №1.

**Сквер Озерный бульвар (2 этап).**

Второй этап работ включает в себя комплексное благоустройство (устройство покрытий, наружного электроосвещения, системы водоотведения, установку МАФ) 2/3 части территории сквера.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 30.11.2021, цена контракта составляет 14,59 млн руб. Подрядчик ООО Мастер. Начало работ предусмотрено 01.02.2022. Работы ведутся: закупка материала, подготовительные работы, осуществляются демонтажные работы. Окончание работ – 30.08.2022

**Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (2 этап).**

Второй этап работ включает в себя устройство покрытий пешеходных зон, обустройство детской и спортивной площадки, установку МАФ, озеленение.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 01.02.2022, цена контракта составляет 11,06 млн. руб. Подрядчик ООО Регион ДВ Начало работ предусмотрено 18.04.2022. Окончание работ – 01.09.2022

**Сквер «Школьный» (1 этап)**

Первый этап включает в себя демонтажные работы, водоотведение, устройство пешеходных дорожек, наружное освещение, установку видеонаблюдения, обустройство автомобильной парковки.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 30.11.2021, цена контракта составляет 13,99 млн. руб. Подрядчик ООО Мастер Начало работ предусмотрено 01.05.2022. Окончание работ – 20.08.2022

### **Видовая площадка №1.**

Работы по благоустройству включают в себя - устройство автомобильной парковки, благоустройство прилегающей территории памятника, установка электроосвещения, видеонаблюдение, МАФ, озеленение.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 30.11.2021, цена контракта составляет 5,54 млн. руб. Подрядчик ООО Регион ДВ. Начало работ предусмотрено 10.05.2022. Окончание работ – 30.08.2022

В рамках дополнительных средств местного бюджета заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации благоустройства объектов: видовая площадка №2, видовая площадка №3, сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», планируемых к вынесению на рейтинговое голосование за объекты, подлежащие первоочередному благоустройству в 2023 году. На текущий момент разработаны и согласованы эскизные проекты на благоустройство данных объектов.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 14.03.2022.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

### **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.


2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 14.03.2022.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	45 686,62 тыс. руб.
Сметная стоимость	45 686,62 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	45 686,62 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:



Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:



Попова А.И.