

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 годы»

Отчетный период: 2021 год

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Непосредственный исполнитель: Главный специалист I разряда планово-экономического отдела МКУ «Управление городским хозяйством» Находкинского городского округа Югай Татьяна Владимировна, T.Yugay@nakhodka-city.ru, тел.: 69-21-57 - в отношении «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 годы»

Соисполнители: Начальник отдела учета муниципальной собственности МКУ «Управление городским хозяйством» Находкинского городского округа Муковозчик Алексей Анатольевич, AMukovozchik@nakhodka-city.ru, тел.: 69-92-68

Начальник отдела учета и распределения жилья МКУ «Управление городским хозяйством» Находкинского городского округа Паумцев Сергей Викторович, spaumcev@nakhodka-city.ru, тел.: 69-20-10

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа



Т.А. Григорьева

Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2019-2025 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 28 декабря 2017 года № 1903.

В течение 2021 года в Программу 2 раза вносились изменения: постановлениями администрации Находкинского городского округа от 06.10.2021 № 1020, от 30.12.2021 № 1392.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2021 года.

В процессе реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. «Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения» составило 66 человек. Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

2. «Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» в 2021 году составило 27 жилых помещений. Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

3. «Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» в 2021 году составила 661,9 кв.м. Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный период.

1. По мероприятию «Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде» по показателю:

- «Количество построенных, либо приобретенных у застройщика, либо выкупленных помещений» запланировано к приобретению 27 жилых помещений. Фактически приобретено 27 благоустроенных жилых помещений.

- «Общая площадь приобретенных либо выкупленных помещений» запланирована 661,9 кв.м. Фактически переселенная площадь составила 661,9 кв.м. Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. По мероприятию «Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоры социального найма на благоустроенные жилые помещения» запланировано 66 человек. Фактически заключены договора социального найма с 60 гражданами. По двум жилым помещениям, приобретенным в декабре 2021 года, с шестью гражданами достигнуты соглашения о предоставлении им жилых помещений и поданы документы на заключение договоров социального найма. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов» в 2021 году не планировалось.

4. Мероприятие «Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки» в 2021 году не планировалось.

Оценка эффективности программы за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.12.2017г. № 1903.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

1.1. Показатель (индикатор) «Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение (выкупную стоимость) за изымаемые жилые помещения»:

$$I \text{ Ц} = 66/66 = 1$$

1.2. Показатель (индикатор) «Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах»:

$$I_{Ц2} = 27/27 = 1$$

1.3. Показатель (индикатор) «Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах»:

$$I_{Ц3} = 661,9/661,9 = 1$$

1.4. Степень реализации Программы:

$$I_{Ц} = (1+1+1)/3 = 1$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

$$C_{фин.} = 45\,130,81/45\,825,68 = 0,98$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 0,98.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, составило 4.

Общее количество мероприятий, запланированные к реализации составило 4.

$$M_p = (1+1+1+0,99)/4 = 0,99$$

Степень реализации мероприятий Программы равна 0,99.

4. Оценка эффективности реализации Программы:

$$(1+1+1)/3 = 1$$

Эффективность реализации Программы - **высокая.**

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2019-2025 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период
			2021		
			план	факт	
1	2	3	4	5	
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2019-2025 годы					
1.1.	Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения	чел.	66	66	
1.2.	Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	ед.	27	27	
1.3.	Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	тыс. кв. м.	661,9	661,9	

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 годы»

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год		% достижения
					план	факт	
					9	10	11
1.	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2019-2025 годы»						
	Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения						
1.1.	Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде	Управление жилищно-коммунального хозяйства - ответственный исполнитель; управление имуществом, отдел по жилью - соисполнители муниципальной программы	Количество построенных, либо приобретенных у застройщика, либо выкупленных помещений	ед.	27	27	100,00
Общая площадь приобретенных либо выкупленных помещений			кв.м.	661,9	661,9	100,00	
1.2.	Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма	Соисполнители - управление имуществом администрации Находкинского городского округа, отдел по жилью администрации Находкинского городского округа.	количество граждан, с которыми заключены соглашения об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоры социального найма на благоустроенные жилые помещения	ед.	66	66	100,00
1.3.	Снос аварийных многоквартирных домов	Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;	количество снесенных многоквартирных домов	ед.	0	0	0
1.4.	Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.	количество многоквартирных домов, в отношении которых произведена оценка	ед.	0	0	0,00

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы"

1.3	Снос аварийных многоквартирных домов	Всего
		федеральный бюджет иные межбюджетны краевой бюджет (су межбюджетные тра бюджет Находкинск иные внебюджетны
1.4	Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	Всего
		федеральный бюджет иные межбюджетны краевой бюджет (су межбюджетные тра бюджет Находкинск иные внебюджетны

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы <*>		
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы"	Всего					46 034,51	44 299,30	43 604,43
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					22 686,15	21 492,78	20 797,91
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	2200000000	000	4 707,58	4 165,74	4 165,74
		бюджет Находкинского городского округа					18 640,78	18 640,78	18 640,78
		иные внебюджетные источники							
1.1	Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде	Всего					46 034,51	44 299,30	43 604,43
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	22 9 F3 67483	412	22 686,15	18 914,84	18 219,97
			851	0501	22 9 F3 67483	831		2 577,94	2 577,94
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	22 9 F3 67484	412	4 707,58	3 507,38	3 507,38
			851	0501	22 9 F3 67484	831		658,36	658,36
			851	0501	22 9 F3 6748S	412	21,13	17,89	17,89
			851	0501	22 9 F3 6748S	831		3,24	3,24
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	22 9 F3 6748D	412		18 619,65	17 763,09
			851	0501	22 9 F3 6748D	831	856,56		856,56
	иные внебюджетные источники								
1.2	Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма	Всего					0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа							
		иные внебюджетные источники							

<*> - в графах 8, 9 и 10 указываются значения, округленные п