

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2024 годы

- Ответственный исполнитель:** Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа
- Отчетный период:** 2022 год
- Непосредственный исполнитель:** Заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна, SRudnitskaya@nakhodka-city.ru, тел.: 69 82 04
- Соисполнители:** Начальник отдела благоустройства и содержания территорий МКУ «Управление городским хозяйством» Сырцова Людмила Николаевна, LSyrsova@nakhodka-city.ru, тел.: 69 92 00

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа



И.П. Сазонтова

Пояснительная записка

Программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2024 годы (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 года №1093.

В течение 2022 года в Программу 1 раз вносились изменения: постановлением администрации Находкинского городского округа № 380 от 30.03.2022.

Целью реализации Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня озеленения и текущего содержания территорий общего пользования Находкинского городского округа.

Структура муниципальной Программы:

Программа не имеет подпрограмм и отдельных мероприятий.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые в 2022 году

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием – 100 %.

Расчет показателя: $Iц1 = (Iцфакт1 / Iцплан1) * 100\%$, где

$Iцфакт1$ – количество общественных территорий и мест общего пользования, фактически обеспеченных мероприятиями по текущему содержанию, всего 76 един.;

$Iцплан1$ – общее количество территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по текущему содержанию, всего 76 един.

$Iц1 = (76 / 76) * 100\% = 100\%$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением – 100%.

Расчет показателя: $Iц2 = (Iцфакт2 / Iцплан2) * 100\%$, где

$Iцфакт2$ – количество общественных территорий и мест общего пользования, фактически обеспеченных мероприятиями по озеленению, всего 66 един.;

$Iцплан2$ – общее количество территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по озеленению, всего 66 един.

$$Iц1 = (66 / 66) * 100\% = 100\%$$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства – 8 ед.

В 2022 году проведены ремонтные работы на 2 лестницах, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа, адресный перечень указан в Приложении №6 к Программе. Приобретено 50 урн для мусора с целью замены пришедших в негодность. Была создана и обустроена площадка для выгула собак по адресу: Приморский край, г. Находка, в 42 м на юг от жилого дома по пр-т Мира, 32.

Мероприятие по содержанию и выполнению текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия (памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море), заключавшееся в проектировании работ по ремонту и восстановлению, не выполнено. По информации соисполнителя, в ходе проверки при приемке работ выявлены замечания, которые направлены подрядной организации на исправление в срок до 02.02.2023, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 01.04.2023.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ, форма КС-2.

Плановое значение индикатора не достигнуто.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2022 год

Реализация программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2024 годы осуществлялась путем выполнения мероприятий:

1. Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории Находкинского городского округа, общим количеством 76 ед., достигалось при выполнении следующего перечня работ:

уборка тротуаров; посыпка их противогололедными материалами; сколка льда; содержание зеленых зон - уборка от случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли.

В количественном выражении:

- площадь обслуживаемых территорий с твердым покрытием (тротуаров, площадей) в скверах, на видовых площадках и памятных местах города с учетом периодичности их уборки и подметания составила 9 398 880 м²;

- площадь уборки от случайного мусора зеленых зон общественных территорий (в т.ч. пляжи и цветники) – 42 780 338 м²;

- площадь выкашивания травы на зеленых зонах с учетом периодичности – 1 409 815,5 м², уборка под грабли – 282 109,6 м².

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа общим количеством 66 шт. в количественном выражении:

- на клумбы Находкинского городского округа высажено 269,747 тыс. цветущей рассады летников на площади 7386,6 м², в т.ч. изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы», «Бабочка» и «Павлин»;

- на цветниках высажено 21,4 тыс. шт. луковиц тюльпанов на площади 535 м²: в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру», у памятника Победы в Великой Отечественной войне;

- на клумбы Находкинского городского округа дополнительно высажены декоративные многолетники для восстановления имеющихся посадок в количестве 2478 шт. на скверах по ул.Ленинской, по ул.Свердлова, около ТЦ «Радуга», по ул.Спортивной, (астильба, лилейник, ирис, хоста, сныть, вероника, шалфей, люпин, дельфиниум, колокольчик, хризантема, физостегия, эхинацея, пион, тысячелистник, ромашка пиретрум); также в микрорайоне «поселок Ливадия» в районе автовокзала дополнительно озеленен участок с посадкой многолетников и установлен арт-объект (посажено 33 дерева: сосна горная и ель голубая, общим количеством 33 шт. и декоративный кустарник: спирея, форзиция, гортензия, общим количеством 307 шт.)

- для оживления городских дорог, на кольцевых развязках установлены мобильные клумбы, вдоль улиц выставлены цветочные мостики и яркие вазоны,

использованы двух- и трехъярусные вертикальные цветники, общее количество установленных декоративных клуб - 248 шт.;

- посажены новые «живые изгороди» общей протяженностью 46 м и общим количеством 138 шт. вдоль дороги по ул.Пирогова (как с декоративной целью, так и с целью предотвращения перехода автодороги пешеходами в неполюженном месте, минуя пешеходные переходы).

- в сквере по ул.Ленинской высажено 110 саженцев декоративной яблони «Пионерка» взамен утративших декоративных вид старых деревьев;

- своевременно производились уходные работы (прополка, рыхление, полив) за посадками летников и декоративного кустарника (с учетом заявленной периодичности).

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки: выполнение указанного мероприятия включило в себя обход, осмотр и проверку трассы подземного уличного газопровода, регуляторов давления; проверку герметичности газопровода, состояние изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов, манометров; очистку газогорелочного устройства, газового колодца от грязи, копоти, посторонних предметов; полировку бронзовой плиты основания горелки. По условиям контракта было поставлено 6100 кг сжиженного газа.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев – проведена в следующем количественном выражении:

- количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид – 860 един.;

- объем деревьев, предусмотренных к валке – в объеме 205 м³.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

5. Организация содержания прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа заключалась в ремонте лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон. В количественном выражении – 2 лестницы:

- Лестница от автобусной остановки «Лесная» в сторону домов 3а, 5а по ул.Астафьева

- Лестница от ул.Постышева к ул.Врубеля (восстановление аварийного участка лестничного схода).

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

6. В рамках реализации мероприятия по закупке и установке скамеек, урн и мусорных контейнеров была проведена закупка 50 урн.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

7. Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций – выполнялось при проведении 2 праздничных событий (День Победы, объединенный с днем города и Новый год).

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

8. Мероприятие по содержанию и выполнению текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, соисполнителем по которому выступает Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» не выполнено в 2022 году. В ходе проверки проектной документации выявлены были замечания, которые направлены на устранение подрядной организации.

9. Мероприятие по обустройству площадки для выгула домашних животных выполнено в полном объеме, обустроена 1 площадка.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации Программы

(за отчетный 2022 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1093 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Иц1 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием равно $76 / 76 = 1$;

Иц2 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением равно $66 / 66 = 1$;

ИцЗ (количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства Находкинского городского округа) равно $53 / 54 = 0,63$

Степень реализации Программы $Iц = (1+1+0,63) / 3 = 0,99$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

$Сфин = 3 \text{ факт} / 3 \text{ план}$, $Сфин = 73\,394,95 / 75\,722,92 = 0,97$

3. Оценка степени реализации мероприятий:

$Мр = Мв / М$, $Мр = 8 / 9 = 0,89$;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$Э = (Iц + Сфин + Мр) / 3 = (0,99 + 0,97 + 0,89) / 3 = 0,95$.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,95 признается высокой.

Вывод: запланированные на 2022 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Анализ показал, что факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

**«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы
(наименование муниципальной программы)**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			2022		
			план	факт	
1	Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием	%	100	100	
2	Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением	%	100	100	
3	Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства	ед.	54	53	

**Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий**

**«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы**

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий за 2022 год		
					план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение содержания и озеленения общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа							
1.	Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием	ед.	76	76	100
Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением							
2.	Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением	ед.	66	66	100
3.	Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов, обеспеченных газоснабжением	ед.	1	1	100
4.	Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид	ед.	860	860	100
			Объем деревьев, предусмотренных к валке	м 3	115	205	178

1	2	3	4	5	6	7	8
Организация и содержание прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа							
5.	Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество отремонтированных лестниц и пешеходных зон	ед.	2	2	100
6.	Закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество скамеек, урн и мусорных контейнеров, установленных в местах общего пользования	ед.	50	50	100
7.	Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество мероприятий с оформлением	ед.	2	2	100
8.	Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество отремонтированных выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	ед.	1	0	0
9.	Обустройство площадок для выгула домашних животных	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество обустроенных площадок для выгула домашних животных	ед.	1	1	100

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб) - 2022 год		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы	Всего	851	0503	2500000000	244	75 722,92	74 490,28	73 394,95
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	75 722,92	74 490,28	73 394,95
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
1	Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	2590143070	244	34 968,46	35 823,51	35 736,85
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	34 968,46	35 823,51	35 736,85
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	2590143010	244	30 918,46	27 852,00	27 852,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	30 918,46	27 852,00	27 852,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
3	Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки	Всего	851	0503	2590143040	244	250	450	450
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	250	450	450
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
4	Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев	Всего	851	0503	2590143100	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон	Всего	851	0503	2590143020	244	2 300	2 668,76	2 668,76
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	2 300	2 668,76	2 668,76
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
6	Закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров	Всего	851	0503	2590143020	244	500	500	500
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	500	500	500
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
7	Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций (инсталляции, новогодние ёлки и пр.)	Всего	851	0503	2590143040	244	1 886	2 595,84	2 595,84
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	1 886	2 595,84	2 595,84
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Всего	851	0503	2590143020	244	1 200	1 008,67	0
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	1 200	1 008,67	0
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
9	Обустройство площадок для выгула домашних животных	Всего	851	0503	2590143020	244	700	591,5	591,5
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	700	591,5	591,5
		внебюджетные фонды	851	0503		244			