

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 05.11.2024

| № пункта | Мероприятие | Стадия | Срок исполнения | Финансирование, тыс. руб. | Сумма договора, тыс. руб. | Освоение средств, тыс. руб. | Статус исполнения на 05.11.2024 |
|---|---|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Охрана атмосферного воздуха | | | | | | | |
| 1 | Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР) | СМР | 4 квартал 2024 | 124 924,00 | 97 273,00 | | договор № 752/2024/Р1 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2024 г. |
| 2 | Ветрозащитные укрытия конвейер №10 | Приобретение | 4 квартал 2024 | 5 320,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. |
| 3 | Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания автоопрокидывателя по осям "А", "Б", ППК-3. | Приобретение | 4 квартал 2024 | 29 527,00 | | | Ведется договорная работа |
| 4 | Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10 | Модернизация | 3 квартал 2024 | 9 618,00 | 9 927,00 | 9 927,00 | Договор исполнен. |
| 5 | Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34 | Замена | 3 квартал 2024 | 6 384,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. |
| ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха" | | | | 175 773,00 | 117 136,00 | 19 863,00 | |
| Охрана водных ресурсов | | | | | | | |
| 6 | Система водоснабжения производственно-перезузовочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий | СМР | 3 квартал 2024 | 37 655,00 | 36 885,00 | 8 945,00 | Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток. 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на возмездное выполнение объектов перенесен на 4 квартал 2024г. |
| 7 | Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий | СМР | 4 квартал 2024 | 378 163,00 | | | Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 4 квартал 2024г. |
| 8 | Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР | Модернизация | 4 квартал 2024 | 60 056,00 | 61 302,66 | 13 690,00 | Ведется договорная работа. Заключен договор №486/2024/Р1 от 06.06.2024 с ООО "Триумф Инвест Строй". Срок исполнения договора 4 квартал 2024 г. |
| 9 | Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий | СМР | 3 квартал 2024 | 102 628,00 | | | Ведется договорная работа на реализацию СМР. |
| 10 | Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПИР) | ПИР | 4 квартал 2024 | 111 972,00 | 119 983,00 | | Заключен договор № 388/2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Трансстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 квартал 2024 г. |
| 11 | Учеток системы линейной канализации между ПРС 66, ПРС 69 | Модернизация | 4 квартал 2024 | 5 194,00 | 5 367,94 | | Заключен договор с ООО Триумф Инвест строй №656/2024/Р1 от 07.06.2024 г. Срок выполнения работ 4 квартал 2024г. |
| 12 | Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР) | ПИР | 4 квартал 2024 | 8 400,00 | 8 000,00 | | Заключен договор с ООО "Усеурстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объектов:Очистные сооружения.КОЦ Шепалово. Срок исполнения 4 квартал 2024г. |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--|----------|----------|---|
| 13 | Шламовый песок ВШН 150/30ДЗ | Приобретение | 2 квартал 2024 | 526,00 | 684,71 | 684,71 | Заключен договор с ООО Союз Трейд ЛБ №298/2024/Р1 от 27.03.2024. Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. |
| ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов" | | | | | | | |
| Обращение с отходами производства и потребления | | | | | | | |
| 14 | Политон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий | ПИР | 4 квартал 2024 | 324 894,00 | 2 500,00 | 2 954,00 | Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 4 кв. 2024г. |
| 14 | Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов. | ПИР | 4 квартал 2024 | 9 009,00 | 9 298,50 | 6 783,94 | Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/121/23-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №965/2023/Р1 от 24.01.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №610/2024/Р1 от 14.06.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. |
| 15 | Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт" | ПИР | 3 квартал 2024 | 294,00 | 294,00 | 68,20 | Заклучен договор с ООО "Оазис" №646/2024/Р1 от 21.06.2024 г. Срок действия договора до 31.12.2024. |
| ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления" | | | | | | | |
| Общие мероприятия | | | | | | | |
| 16 | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ) | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 976,00 | 3 866,00 | 966,26 | Заклучен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2024. |
| 17 | Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка. | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 1 394,00 | 951,00 | 196,95 | Заклучен договор 555/2020/Р1 ДС №1 с Приморским УГМС. Срок действия до 31.12.2024 года. |
| 18 | Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт" | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 161,00 | 1 548,00 | 580,50 | Заклучено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый". Договор расторгнут по обоюдному согласию. |
| | | | | | 87,40 | 87,40 | Заклучено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Управление ОУМТС. Исполнен. |
| | | | | | 244,00 | 73,20 | Заклучено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г. к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», исполнен. |
| | | | | | 296,00 | 88,80 | Заклучено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта очистные сооружения б.о. Шепелово АО "Восточный Порт", исполнен. |
| | | 4 214,00 | 2856,00 | Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта Парк Новый, срок исполнения 4 квартал 2024. Вступит натурные исследования. | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------|----------|----------------|----------|--|
| | | | 412,00 | 412,00 | | 412,00 | Заключен дополнительное соглашение №1 от 14.05.2023 к договору с ООО "ЦАК Энерджи" № 455/2022/P1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг на установление НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт" исполнен. |
| | | | 270,00 | 270,00 | | 270,00 | Заключен договор с ИП Невзодова Н.В. № 236/2023/P1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта "Агломерация, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен. |
| | | | 430,00 | 430,00 | | 430,00 | Договор с ИП Захарова В.В. № 702/2022/P1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта "Фонд СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024 г. Исполнен. |
| | | | 552,40 | 552,40 | | 552,40 | Договор с ИП Захарова В.В. № 700/2022/P1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта "Фонд УСК и двуступное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, начислено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 4 квартал 2024. |
| | | | 736,00 | 736,00 | | 736,00 | Договор с "ЦАК Энерджи" № 137/2022/P1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап. |
| | | | 781,00 | 781,00 | | 781,00 | Договор с "ЦАК Энерджи" № 814/2022/P1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "Фонд Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ. |
| | | | 266,00 | 266,00 | | 266,00 | Договор с "ЦАК Энерджи" № 835/2022/P1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "Фонд Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 579,00 | 579,00 | | 579,00 | Договор с ИП Невзодова № 830/2022/P1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "Фонд Утилизация аресных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 443,00 | 443,00 | | 443,00 | Договор с ИП Невзодова № 806/2022/P1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "База ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | Договор с ИП Невзодова № 922/2022/P1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "Линейно-агрегатный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 465,00 | 465,00 | | 465,00 | Договор с ИП Захарова В.В. № 984/2022/P1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "Пожарное депо «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 460,00 | 460,00 | | 460,00 | Договор с ИП Захарова В.В. № 987/2022/P1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "СК "Восточник" и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 490,00 | 490,00 | | 490,00 | Договор с ИП Невзодова № 921/2022/P1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта "Ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. |
| | | | 204,30 | 204,30 | | 204,30 | Договор с ФБУ "ЦНАТИ по ДФО" № 99/2024/P1 от 23.01.2024, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2024. |
| | | | 1050,10 | 1050,10 | | 1050,10 | Договор с ФБУ "МВМ" № 22/2024/016 от 10.01.2024 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2024. |
| | | | 785 | 785 | | 785 | Заключен договор с Находкинским МТП № 1051/2023/P1, со сроком исполнения до 15.09.2024. Договор исполнен. |
| | | | 2 358,00 | 2 358,00 | | 2 358,00 | Договор с ООО "ИСКРА-ЭКСПЕРТ" №290/2024/P1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу авиатории бухты Брандла, в стадии исполнения до апреля 2025 г. |
| | | | 106,49 | 106,49 | | 106,49 | Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №9/2024/P1 от 02.02.2024 г. Срок действия до 31.12.2024. |
| 19 | Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный) | Мониторинг | | 981,00 | 4 квартал 2024 | | |
| 20 | Проведение замеров промышленных выбросов бенз(пирен) в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (мotelная №4) | Мониторинг | | 250,00 | 4 квартал 2024 | | |
| 21 | Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", "Фонд Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды, песка, гравия; природной воды в Озерная Падь, мониторинга полигона отходов) | Мониторинг | | 2448,00 | 4 квартал 2024 | | |
| 22 | Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ | Мониторинг | | 1091,00 | 4 квартал 2024 | | |
| 23 | Проведение производственного экологического мониторинга авиатории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, лонных отложений, морской биоты) | Мониторинг | | 4 341,00 | 4 квартал 2024 | | |
| 25 | Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик) | Мониторинг | | 89,00 | 2 квартал 2024 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------|--------------|------------|-----------|--|
| 26 | Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории. | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 2 545,00 | 70,68 | 70,68 | Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г. Срок действия до 31.12.2024. |
| 30.1. | плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух. | | | | | 5,15 | Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899». |
| 30.2. | плата за сброс ЗВ в водные объекты | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 1 543,00 | | 4,71 | |
| 30.3. | плата за размещение отходов | | | | | 622,66 | |
| 31 | Плата за пользование полными объектами | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 271,00 | 271,00 | 257,30 | Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МС-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. |
| ИТОГО по разделу "Общие мероприятия" | | | | 16 070,00 | 22 527,37 | 13 477,81 | |
| ИТОГО по всем мероприятиям на 2024г. | | | | 1 230 614,00 | 378 736,24 | 66 466,66 | |