

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 31.01.2024

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Овошение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 31.01.2024
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	4 квартал 2024	124 924,00	906 010,32		Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Калстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
2	Ветрозащитные укрытия конвейер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00			Ведется договорная работа.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагоноприклдавателя по осям "А" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа.
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00		Заключен договор ООО "Производственное инженерное проектирование Стальтехпром" № 1357/2023/Р1.
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замена	3 квартал 2024	6 384,00			Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "				175 773,00	915 937,32	0,00	
Охрана водных ресурсов							
6	Система водоснабжения производственно-перетурочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	37 655,00	47 583,70		Заключен договор с "ООО"ПНК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на вступилошадонные объекты перенесен на 1 квартал 2024г.
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00			Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 2 квартал 2024г.
8	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00			Ведется договорная работа.
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00	10 080,00		Ведется договорная работа на реализацию СМР.
10	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00			Ведется договорная работа на реализацию СМР.
11	Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00			Ведется договорная работа на СМР.
12	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Уссурийстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

13	Шламовый ялос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00				526,00	0,00	Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"										
Обращение с отходами производства и потребления										
14	Подгонка для захоронения производственных отходов. Общепортовые (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00		14 760,20		324 894,00		Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 2 кв. 2024г.
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00		9 298,50		9 009,00	546,48	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 09.03.2024г.
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	294,00				294,00	546,48	Заключен договор №477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"										
Общие мероприятия										
16	Представление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00				976,00		Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №977/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023., срок действия договора до 31.12.2024.
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00				1 394,00		Ведется договорная работа.
						1 548,00				Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
						470,00				Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.23г к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Троицкие АО «Восточный Порт». Исполнен.
						87,40				Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Управление ОКвТС. Исполнен.
						244,00				Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	161,00		296,00		161,00		Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта элитные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.

				94,00	94,00	94,00	<p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Невзгодова И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Полигон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт". 2 этап выполнен.</p> <p>Заключен договор с ИП Невзгодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.</p> <p>Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории: Пожаро, Электроподстанция Угольная АО "Восточный Порт". Исполнен.</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО "Восточный Порт", в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК "Восточник" и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p>
19	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2024	981,00			
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2024	230,00			Ведется договорная работа.

21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, ЮЗС "Шеллово", п/б Триселье, Парк "Новый" (питательной воды скважины; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024	2448,00				Ведется договорная работа.
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Мониторинг	4 квартал 2024	1091,00				Ведется договорная работа.
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты)	Мониторинг	4 квартал 2024	4 341,00				Договор с ООО " ИСКРА, ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 31.12.2024.
25	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2024	89,00				Ведется договорная работа.
26	Проверка лабораторных прибором санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00				Ведется договорная работа.
27	Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
30.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00				Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты							
30.3.	плата за размещение отходов							
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00				Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				16 070,00	10 407,20	454,40		
ИТОГО по всем мероприятиям на 2024г.				1 230 614,00	1 016 191,92	1 000,88		