

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 19.03.2024

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоенные средства, тыс. руб.	Статус исполнения на 19.03.2024
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	4 квартал 2024	124 924,00	97 273,00		Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Капстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
2	Ветрозащитные укрытия кошефер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00	4 968,00	993,60	Заключен договор ООО "ХК Дальснаб" №170.2024.Р1 от 19.02.2024 года. Срок поставки до 19.04.2024 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопроклядывателя по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа.
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00		Заключен договор ООО "Производственное машиностроительное проекционное Стальэкспром" № 1357/2023/Р1. Срок изготовления и поставки 70 дней с момента заключения договора.
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замена	3 квартал 2024	6 384,00	4 968,00	993,60	Заключен договор ООО "ХК Дальснаб" №170.2024.Р1 от 19.02.2024 года. Срок поставки до 19.04.2024 г.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				175 773,00	117 136,00	1 987,20	
Охрана водных ресурсов							
6	Система водоснабжения производственно-переходночных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	37 655,00	36 885,00		Заключен договор с "ООО"ПНИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на ввнутриплощадочные объекты перенесен на 1 квартал 2024г.
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00	125,00		Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 2 квартал 2024г.
8	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00			Ведется договорная работа.
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00			Ведется договорная работа на реализацию СМР.
10	Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00			Ведется договорная работа на реализацию СМР.
11	Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00			Ведется договорная работа на СМР.
12	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Усерстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

13	Шлюзовый насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00	526,00	0,00	Велется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"							
Обращение с отходами производства и потребления							
14	Политон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	2 500,00		Договор в исполнении с ООО "Экофера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 2 кв. 2024г.
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00	9 298,50	1 545,84	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 09.03.2024г.
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	294,00			Заключен договор №477/2023/Р1 от23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"							
Общие мероприятия							
16	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	89,50	Заключен договор с ФРБУ "Приморское УГМС" №977/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023., срок действия договора до 31.12.2024.
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00	951,00		Заключен договор 1358/2023/Р1 с Приморским УГМС. Срок действия договора до 31.12.2024 года. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
					1 548,00		Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.23г к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Триозерье АО «Восточный Порт». Исполнен.
					470,00		Заключено дополнительное соглашение№1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание услуг по установлению НДС для объекта Управление ОКЧТС. Исполнен.
					87,40		Заключено дополнительное соглашение№1 от 13.07.2022 на оказание услуг по установлению НДС для объекта Портофлот АО «Восточный Порт». 2 этап выполнен.
					244,00		Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Портофлот АО «Восточный Порт». 2 этап выполнен.
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	161,00	296,00		Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта очистные сооружения б.о. Шепавою АО "Восточный Порт". 2 этап выполнен.

94,00	94,00	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Невзгодина И.В. №834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Полигон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен.
412,00	412,00	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт". 2 этап выполнен.
270,00	270,00	Заклучен договор с ИП Невзгодина И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт". договор исполнен.
90,40	90,40	Заклучен договор с ООО "ЦАК Экспроект" №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории : Пожалево, Электростанция Угольная АО "Восточный Порт". Исполнен.
470,00	470,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
430,00	430,00	Договор с ИП Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.
552,40	552,40	Договор с ИП Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.
736,00	736,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап
781,00	781,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
475,00	475,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
579,00	579,00	Договор с ИП Невзгодина № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.
445,00	445,00	Договор с ИП Невзгодина № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
400,00	400,00	Договор с ИП Невзгодина № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
465,00	465,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.
460,00	460,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
490,00	490,00	Договор с ИП Невзгодина № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
612,00	612,00	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 1 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.
204,30	204,30	Договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
19	Мониторинг	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Перехолацкий)
20	Мониторинг	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)

21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шеллаво", т/б Триозере, Парк "Новый" (питьевой воды скважин, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024	2448,00	1050,10		Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2022/262 от 21.12.2023 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2024.
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Мониторинг	4 квартал 2024	1091,00	245		Заключен договор с ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 99/2024/Р1 от 02.02.2024 года.
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2024	4 341,00	2 148,90		Договор с ООО " ИСКРА. ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до мая 2024 г.
25	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2024	89,00	89,00		Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/Р1 от 02.02.2024 г.
26	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00	70,68	70,68	Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г.
27	Плата за негативное воздействие на окружающую среду						Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00		64,71	
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты					1,54	
30.3.	плата за размещение отходов					1 158,63	
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00	54,00	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
Итого по разделу "Общие мероприятия"				16 070,00	19 303,18	1 893,46	
Итого по всем мероприятиям на 2024г.				1 230 614,00	193 247,68	5 426,50	