

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 15.05.2024

| № пункта | Мероприятие | Стадия | Срок исполнения | Финансирование, тыс. руб. | Сумма договора, тыс. руб. | Освоенные средства, тыс. руб. | Статус исполнения на 15.05.2024 |
|---|---|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Охрана атмосферного воздуха | | | | | | | |
| 1 | Ветрозащитное ограждение (Привал №49) (ПИР, СМР) | СМР | 3 квартал 2024 | 124 924,00 | 97 273,00 | | Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Капстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г. |
| 2 | Ветрозащитные укрытия конвейер №10 | Приобретение | 4 квартал 2024 | 5 320,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. |
| 3 | Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопрокатывателя по осям "А" и "Б". ППК-3. | Приобретение | 4 квартал 2024 | 29 527,00 | | | Ведется договорная работа |
| 4 | Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10 | Модернизация | 3 квартал 2024 | 9 618,00 | 9 927,00 | 9 927,36 | Договор исполнен. |
| 5 | Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34 | Замена | 3 квартал 2024 | 6 384,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. |
| Итого по разделу "Охрана атмосферного воздуха " | | | | 175 773,00 | 117 136,00 | 19 863,36 | |
| Охрана водных ресурсов | | | | | | | |
| 6 | Система водоснабжения производственно-переходных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий | СМР | 1 квартал 2024 | 37 655,00 | 36 885,00 | | Заключен договор с "ООО ПИК" Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020. Срок разработки и представление РД на внутрилокальные объекты перенесен на 3 квартал 2024г. |
| 7 | Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий | СМР | 4 квартал 2024 | 378 163,00 | | | Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 2 квартал 2024г. |
| 8 | Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР | СМР | 4 квартал 2024 | 60 036,00 | | | Ведется договорная работа. |
| 9 | Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий | Модернизация | 4 квартал 2024 | 102 628,00 | | | Проведены закупочные процедуры. Определен победитель Приморье Инвест Строй. Ведется договорная работа. |
| 10 | Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР) | ПИР | 4 квартал 2024 | 111 972,00 | 119 983,00 | | Заключен договор № 388.2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Трансстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 квартал 2024 г. |
| 11 | Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69 | Модернизация | 4 квартал 2024 | 5 194,00 | | | Ведется договорная работа на СМР. |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|------------|----------|--------|-------|---|--|
| 11 | Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР) | ПИР | 2 квартал 2024 | 8 400,00 | 8 000,00 | | | | Заключен договор с ООО "Усердстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта «Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г. |
| 12 | Шламовый насос ВШН 150/50Д2 | Приобретение | 2 квартал 2024 | 526,00 | 684,71 | | | | Заключен договор с ООО Союз Трейд ДВ №298/2024/Р1 от 27.03.2024. Срок поставки до 19.06.2024 |
| Итого по разделу "Охрана водных ресурсов" | | | | | | | | | |
| Обращение с отходами производства и потребления | | | | | | | | | |
| 13 | Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий | ПИР | 4 квартал 2024 | 324 894,00 | 2 500,00 | | | 2 800,00 | Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 2 кв. 2024г. |
| 14 | Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов. | ПИР | 4 квартал 2024 | 9 009,00 | 9 298,50 | | | 2 935,80 | Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор" - Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 09.03.2024г. |
| 15 | Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт" | ПИР | 3 квартал 2024 | 294,00 | | | | | Заключен договор №477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. |
| Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления" | | | | | | | | | |
| Общие мероприятия | | | | | | | | | |
| 16 | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ) | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 976,00 | 3 866,00 | | | 322,21 | Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023., срок действия договора до 31.12.2024. |
| 17 | Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за параметрами 4 шт., атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверки. | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 1 394,00 | 951,00 | | | 196,95 | Заключен договор 1358/2023/Р1 с Приморским УГМС. Срок действия договора до 31.12.2024 года |
| 18 | Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт" | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 161,00 | 1 548,00 | 580,50 | | 87,40 | Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый". |
| | | | | | 87,40 | 87,40 | | 73,20 | Заключено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управления ОКМТС. Исполнен. |
| | | | | | 244,00 | 73,20 | | 88,80 | Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г. к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен. |
| | | | 4 квартал 2024 | 296,00 | 296,00 | | 88,80 | Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен. | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|----------------|----------|----------|---------|--|
| 19 | Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий) | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 981,00 | 412,00 | 412,00 | <p>Заключен дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p> <p>Заключен договор с ИП Невзголова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024 г. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКСК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 1 квартал 2024.</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.</p> <p>Договор с "ЦАК Экспроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзголова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 2 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзголова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзголова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Загородная В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Договор с ИП Невзголова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 1 квартал 2024. Исполнен 1 этап.</p> <p>Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДВ для объекта ППК-1, срок исполнения 1 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.</p> <p>Договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.</p> |
| 20 | Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4) | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 230,00 | 204,30 | 44,65 | |
| 21 | Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триезерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов) | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 2448,00 | 1050,10 | | |
| 22 | Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 1091,00 | 245 | | |
| 23 | Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты). | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 4 341,00 | 2 148,90 | 2148,90 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|----------------|--------------|------------|-----------|--|
| 25 | Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик) | Мониторинг | 2 квартал 2024 | 89,00 | 106,49 | | Заклучен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/Р1 от 02.02.2024 г. Срок действия до 31.12.2024 |
| 26 | Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории. | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 2 543,00 | 70,68 | 70,68 | Заклучен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г. Срок действия до 31.12.2024. |
| 27 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899». |
| 30.1. | плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 1 543,00 | | 64,71 | |
| 30.2. | плата за сброс ЗВ в водные объекты | | | | | 1,54 | |
| 30.3. | плата за размещение отходов | | | | | 1 158,63 | |
| 31 | Плата за пользование водными объектами | Мониторинг | 4 квартал 2024 | 271,00 | 271,00 | 121,70 | Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00498/00 от 20.03.2018. |
| Итого по разделу "Общие мероприятия" | | | | 16 070,00 | 19 796,27 | 10 782,65 | |
| Итого по всем мероприятиям на 2024г. | | | | 1 230 614,00 | 314 408,48 | 36 381,81 | |