

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 10.07.2024

№ пункта	Мероприятие	Статья	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 10.07.2024
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	3 квартал 2024	124 924,00	97 273,00		Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Капстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
2	Ветрозащитные укрытия конвейер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. Частично установлено.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагоноопрокидывателя по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00	9 927,00	Договор исполнен. Оборудование частично установлено.
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замес	3 квартал 2024	6 384,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				175 773,00	117 136,00	19 863,00	
Охрана водных ресурсов							
6	Система водоснабжения производственно-перезагрузочных комплексов от водоемобора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	1 квартал 2024	37 655,00	36 885,00		Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 3 квартал 2024г.
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00			Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение ответственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 3 квартал 2024г.
8	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00	61 302,66		Ведется договорная работа.
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00			Заключен договор №486/2024/Р1 от 06.06.2024 с ООО "Приморье Инвест Строй". Срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
10	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00	119 983,00		Ведется договорная работа на реализацию СМР.
11	Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00			Заключен договор № 388/2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Транстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 квартал 2024 г.
11	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	2 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО Приморье Инвест строй №656/2024/Р1 от 07.06.2024 г. Дата окончания договора 10.08.2024 г.
11	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	2 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Усеурстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения.КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

12	Шламный насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00	684,71	0,00	Заключен договор с ООО Сотоз Трейд ДВ №298/2024/Р1 от 27.03.2024. Срок поставки до 19.06.2024. Поставка задерживается, ожидается насос в июле.
Итого по разделу "Охрана водных ресурсов"							
Обращение с отходами производства и потребления							
13	Политон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	2 500,00	2 800,00	Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 463/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения переписан на 3 кв. 2024г.
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00	9 298,50	3 722,29	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №965/2023/Р1 от 24.01.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г.
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	3 квартал 2024	294,00			Заклучен договор с ООО "Оазис" №646/2024/Р1 от 21.06.2024 г. Срок действия договора до 31.12.2024.
Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"							
Общие мероприятия							
16	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	429,60	Заклучен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023., срок действия договора до 31.12.2024.
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00	951,00	196,95	Заклучен договор 555/2020/Р1 с Приморским УГМС. Срок действия д/с до 31.12.2024 года.
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	161,00	1 548,00	580,50	Заклучено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 к АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
					87,40	87,40	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Управление ОКвТС. Исполнен.
					244,00	73,20	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», исполнен.
					296,00	88,80	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", исполнен.
412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", исполнен.	

					270,00	270,00	270,00	Заключен договор с ИП Незлодова И.В. № 236/2022/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.
					344,00	430,00	344,00	Договор с ИП Загородная В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024 г. Исполнен.
					347,80	552,40	347,80	Договор с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 4 квартал 2024.
					637,60	736,00	637,60	Договор с "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап
					360,40	781,00	360,40	Договор с "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
					266,00	475,00	266,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				981,00	365,60	579,00	365,60	Договор с ИП Незлодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап.
					249,20	445,00	249,20	Договор с ИП Незлодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
					224,00	400,00	224,00	Договор с ИП Незлодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
					310,18	465,00	310,18	Договор с ИП Загородная В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.
					438,00	460,00	438,00	Договор с ИП Загородная В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
					274,40	490,00	274,40	Договор с ИП Незлодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
					1323,60	2 212,00	1323,60	Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 4 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.
					44,65	204,30	44,65	Договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 99/2024/Р1 от 23.01.2024, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2024.
				230,00				
					98,92	1050,10	98,92	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2024/016 от 10.01.2024 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2024.
					247,3	785	247,3	Заключен договор с Находкинским МТП № 1051/2023/Р1, со сроком исполнения до 15.09.2024.
				1091,00				
					2 148,90	2 148,90	2 148,90	Договор с ООО "ИСКРА-ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Ерангея, в стадии исполнения до апреля 2025 г.
				89,00	106,49	89,00	89,00	Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/Р1 от 02.02.2024 г. Срок действия до 31.12.2024.
19	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2024					
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(э)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2024					
21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Паль; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024	2448,00				
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Мониторинг	4 квартал 2024	1091,00				
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2024	4 341,00				
25	Мониторинг состояния реки Озерная Паль (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	2 квартал 2024	89,00				

26	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00	70,68	70,68	Заклучен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г. Срок действия до 31.12.2024.
30.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00			Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты						64,71
30.3.	плата за размещение отходов						1,54
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00	189,50	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРВВ-Г-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРВВ-Г-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				16 070,00	20 336,27	11 393,06	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2024г.				1 230 614,00	376 251,14	37 778,35	