

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 12.09.2024							Статус исполнения на 12.09.2024	
№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.		
Охрана атмосферного воздуха								
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	4 квартал 2024	124 924,00	97 273,00		Договор от 17.09.2019 №503/2019/Р с ООО "Калстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.	
2	Ветрозащитные укрытия конвейер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО.	
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопрокидывателя по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа	
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00	9 927,00	Договор исполнен.	
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замена	3 квартал 2024	6 384,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО.	
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				175 773,00	117 136,00	19 863,00		
Охрана водных ресурсов								
6	Система водоснабжения производственно-перезуточных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	37 655,00	36 885,00		Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 4 квартал 2024г.	
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00			Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 4 квартал 2024г.	
8	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00	61 302,66	8 600,00	Ведется договорная работа. Заключен договор №486/2024/Р1 от 06.06.2024 с ООО "Приморье Инвест Строй". Срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.	
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00			Ведется договорная работа на реализацию СМР.	
10	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00	119 983,00		Заключен договор № 388/2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Транстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 квартал 2024 г.	
11	Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00	5 367,94		Заключен договор с ООО Приморье Инвест строй №656/2024/Р1 от 07.06.2024 г. Дата окончания договора 10.08.2024 г. Срок выполнения работ 3 квартал 2024г.	
12	Очистные сооружения КОЦ Шепелово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Усуэстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения. КОЦ Шепелово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.	

13	Шламмовый насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00	684,71	684,71	684,71	Заклучен договор с ООО Союз Трейд ДВ №298/2024/Р1 от 27.03.2024. Договор исполнен, оборудование поставлено на склад СППО.
Итого по разделу "Охрана водных ресурсов"								
				704 574,00	226 980,37	9 284,71		
Обращение с отходами производства и потребления								
14	Поллинг для захоронения производственных отходов. Общепортовые, (СМР) Переходный	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	2 500,00	2 954,00	2 954,00	Договор в исполнении с ООО "Экоферм" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 3 кв. 2024г.
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00	9 298,50	5 714,02	5 714,02	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 965/2023/Р1 от 24.01.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 610/2024/Р1 от 14.06.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г.
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	3 квартал 2024	294,00	294,00	294,00	294,00	Заклучен договор с ООО "Оазис" №646/2024/Р1 от 21.06.2024 г. Срок действия договора до 31.12.2024.
				334 197,00	12 092,50	8 668,02		
Общие мероприятия								
16	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз ПМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	859,22	859,22	Заклучен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2024.
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00	951,00	196,95	196,95	Заклучен договор 555/2020/Р1 ДС №1 с Приморским УГМС. Срок действия д/с до 31.12.2024 года.
					1 548,00	580,50	580,50	Заклучено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 в АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый". Договор расторгнут.
					87,40	87,40	87,40	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Угравление ОКНТС. Исполнен.
					244,00	73,20	73,20	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», исполнен.
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	161,00	296,00	88,80	88,80	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", исполнен.
				4 214,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	Дополнительное соглашение №5 от 06.08.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДВ для объекта ППК-1 и ППК-3, срок исполнения 4 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.

						412,00	412,00	412,00	Заключен дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроjekt" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", исполнен.
						270,00	270,00	270,00	Заключен договор с ИП Невзодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.
						344,00	430,00	344,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024 г. Исполнен.
						347,80	552,40	347,80	Договор с ИП Загородняя В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УЖК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Срок исполнения 3 этапа - 4 квартал 2024.
						637,60	736,00	637,60	Договор с "ЦАК Экспроjekt" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап
						360,40	781,00	360,40	Договор с "ЦАК Экспроjekt" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепилово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ
						266,00	475,00	266,00	Договор с "ЦАК Экспроjekt" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепилово, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
				981,00	Мониторинг	365,60	579,00	365,60	Договор с ИП Невзодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ: для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап.
19	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий)			4 квартал 2024	Мониторинг	249,20	445,00	249,20	Договор с ИП Невзодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
						224,00	400,00	224,00	Договор с ИП Невзодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
						310,18	465,00	310,18	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.
						438,00	460,00	438,00	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
						274,40	490,00	274,40	Договор с ИП Невзодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППС-3 (котельная №4)			4 квартал 2024	Мониторинг	112,67	204,30	112,67	Договор с ФБУ "ЦПАТИ по ДФО" № 99/2024/Р1 от 23.01.2024, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2024.
21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепилово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка, почвы; природной воды р. Озерная Паль; мониторинга полигона отходов)			4 квартал 2024	Мониторинг	804,30	1050,10	804,30	Договор с ФГБУ "МВЛГ" № 22/2024/016 от 10.01.2024 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2024.
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ			4 квартал 2024	Мониторинг	709,69	785	709,69	Заключен договор с Находкинским МТП № 1051/2023/Р1, со сроком исполнения до 15.09.2024.
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).			4 квартал 2024	Мониторинг	584,50	2 338,00	584,50	Договор с ООО "ИСКРА. ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.
25	Мониторинг состояния реки Озерная Паль (определение гидрологических характеристик)			2 квартал 2024	Мониторинг	106,49	106,49	106,49	Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/Р1 от 02.02.2024 г. Срок действия до 31.12.2024

26	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00	70,68	70,68	Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г. Срок действия до 31.12.2024.
30.1.	плата за выбор 3В в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00			Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.2.	плата за сброс 3В в водные объекты						4,34
30.3.	плата за размещение отходов						0,17
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00	189,50	Плата вносится в соответствии с договорами пользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00498/00 от 20.03.2018.
Итого по разделу "Общие мероприятия"				16 070,00	22 527,37	11 611,88	
Итого по всем мероприятиям на 2024г.				1 230 614,00	378 736,24	49 427,61	