

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 3 квартал 2026 года
«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Показатели в рамках муниципального проекта не предусмотрены.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: 4 достигнутых контрольных точек.	94 948,28 тыс. руб., 99,09 %



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. Риски

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски при реализации мероприятия отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
<i>Показатели в рамках муниципального проекта не предусмотрены.</i>							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1		За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России				
1.1		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	Единица	1	0	Оценка исполнения на отчетную дату 99,09%

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России					
1.1		Реализовано мероприятие в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (поддержка проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), ДКП - п. 17	25.12.2026	прогноз 25.12.2026	Холодовская О.С.	На исполнении
1.1.1		Контрольная точка: Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (Поддержка проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), ДКП - п. 17	25.12.2026	прогноз 25.12.2026	Устинов А.И. Холодовская О.С.	На исполнении
1.1.1.1		Контрольная точка: Направлена заявка на предоставление субсидии	08.02.2026	06.02.2026	Холодовская О.С.	Направлена заявка в министерство туризма Приморского края от 06.02.2026 № 1-31-0755
1.1.1.2		Контрольная точка: Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	15.02.2026	12.02.2026	Холодовская О.С.	Подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 12.02.2026 № 05714000-1-2026-032
1.1.1.3		Контрольная точка: Заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий по обустройству туристского центра города	01.03.2026	12.05.2026 27.07.2026	Устинов А.И. Сазонтова И.П.	Муниципальный контракт: - от 12.05.2026 № 08206000020260000980001; - от 27.07.2026 №08206000020260001800001

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
				12.08.2026		(в рамках экономии, создание и установка арт-объекта); - от 12.08.2026 №5460 (в рамках экономии, пешеходная дорожка к арт-объекту).
1.1.1.4		Контрольная точка: Предоставлены отчеты по расходам и достижению результатов предоставления субсидии	05.04.2026	прогноз 09.10.2026	Холодовская О.С.	На исполнении
1.1.1.5		Контрольная точка: Выполнены работы, услуги, указанные в муниципальных контрактах на проведение мероприятий по обустройству туристского центра города	30.08.2026	прогноз 07.10.2026	Устинов А.И. Сазонтова И.П.	Мероприятие исполняется в несколько этапов. - Исполнение 1-ого этапа с даты заключения контракта по 18.08.2026. - Исполнение 2-ого этапа с 11.07.2026 по 07.10.2026. - Исполнение мероприятия в в рамках экономии, создание и установка арт-объекта и пешеходной дорожки с даты заключения контракта по 30.09.2026 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
1.1		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	95 653,10	95 876,44	94 948,28	99,03	На исполнении
1.1.1.		федеральный бюджет, всего	90 000,00	90 00,00	89 126, 69	99,03	На исполнении
1.1.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	5 633,10	5 876,44	5 598,24	99,03	На исполнении
1.1.2.1		бюджет Приморского края	2 783,51	2 783,51	2 756,50	99,03	На исполнении
1.1.2.2		бюджет муниципального образования	2 869,59	3 092,94	3 065,09	99,09	На исполнении
1.1.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,0	На исполнении
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			95 653,10	95 876,44	94 948,28	99,03	На исполнении
федеральный бюджет, всего			90 000,00	90 00,00	89 126, 69	99,03	На исполнении
консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:			5 633,10	5 876,44	5 598,24	99,03	На исполнении
бюджет Приморского края			2 783,51	2 783,51	2 756,50	99,03	На исполнении
бюджет муниципального образования			2 869,59	3 092,94	3 065,09	99,09	На исполнении
внебюджетные источники, всего			0,00	0,00	0,00	0,0	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены