

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 2 квартал 2026 года
«Формирование комфортной городской среды» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 3, из них: 0 достигнутых контрольных точек.	108 756,35 тыс. руб., 74 %

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски недостижения показателей, результатов отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Благоустроено не менее чем 417 общественных территорий и реализовано в малых городах и исторических поселениях не менее чем 11 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году					
1.1		Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года)	Единица	0	0	3	На исполнении
1.2		Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года)	Единица	0	0	1	На исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1		Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году				
1.1		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года)	Единица	3	0	На исполнении
1.2		Реализованы проекты - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 года)	Единица	1	0	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году					
1.1		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	31.12.2026	прогноз 31.12.2026	Сазонтова И.П. Устинов А.И.	На исполнении
1.1.1		Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству объекта: сквер Находкинский пр-т, 50-56	31.12.2026	прогноз 31.12.2026	Сазонтова И.П.	На исполнении
1.1.1.1		Мероприятие: Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта: сквер Находкинский пр-т, 50-56	01.03.2026	27.02.2026	Попова А.И.	Заключен муниципальный контракт от 27.02.2026 № 08206000020260000160001
1.1.1.2		Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству объекта: сквер Находкинский пр-т, 50-56	31.07.2026	прогноз 31.07.2026	Попова А.И.	На исполнении
1.1.2		Контрольная точка: Реализованы мероприятия по третьему (завершающему) этапу благоустройства объекта: сквер в районе МЦК	31.12.2026	прогноз 31.12.2026	Устинов А.И.	На исполнении
1.1.2.1		Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству объекта: сквер в районе МЦК (третий этап работ – устройство покрытий, установка МАФ, обустройство автомобильной парковки, озеленение)	30.08.2026	прогноз 30.08.2026	Сикисов Е.П.	На исполнении
1.2		Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	30.11.2026	прогноз 30.11.2026	Устинов А.И.	На исполнении
1.2.1		Контрольная точка: Реализованы мероприятия по благоустройству территории сквера «Панорамный»	30.11.2026	прогноз 30.11.2026	Устинов А.И.	На исполнении
1.2.1.1		Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству территории сквера «Панорамный» в рамках	01.11.2026	прогноз 01.11.2026	Сикисов Е.П.	На исполнении

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
		действующих муниципальных контрактов				
1.2.2		Контрольная точка: Реализованы мероприятия по разработке ПСД (дополнительное озеленение территории сквера «Панорамный»)	30.11.2026	прогноз 30.11.2026	Устинов А.И.	На исполнении
1.2.2.1		Мероприятие: Заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке ПСД	30.04.2026	24.03.2026	Сикисов Е.П.	Заключен муниципальный контракт от 24.03.2026 № 05/2026
1.2.2.2		Мероприятие: Оказание услуг по разработке ПСД	01.11.2026	прогноз 01.11.2026	Сикисов Е.П.	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году						
1.1		Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	55 333,60	55 333,60	39 219,63	71	—
1.1.1.		федеральный бюджет, всего	30 838,17	30 838,17	30 838,17	100	—
1.1.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	1 113,52	1 113,52	1 113,52	100	—
1.1.2.1		бюджет Приморского края	953,76	953,76	953,76	100	—
1.1.2.2		бюджет муниципального образования	159,76	159,76	159,76	100	—
1.1.2.3		дополнительные средства бюджета муниципального образования	23 381,91	23 381,91	7 267,94	31	—
1.1.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0	—
1.2		Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	87 991,77	92 058,61	69 536,72	76	—
1.2.1		федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0	—
1.2.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0	—
1.2.2.1		бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0	—
1.2.2.2		бюджет муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0	—
1.2.2.3		дополнительные средства бюджета муниципального образования	87 991,77	92 058,61	69 536,72	76	—
1.2.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0	—

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			143 325,37	147 392,21	108 756,35	74	–
федеральный бюджет, всего			30 838,17	30 838,17	30 838,17	100	–
консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:			1 113,52	1 113,52	1 113,52	100	–
бюджет Приморского края			953,76	953,76	953,76	100	–
бюджет муниципального образования			159,76	159,76	159,76	100	–
дополнительные средства бюджета муниципального образования			111 373,68	115 440,52	76 804,66	67	–
внебюджетные источники, всего			0,00	0,00	0,00	0	–

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены