

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 2 квартал 2026 года
«Жилье» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: 3 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0 %

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски недостижения показателей, результатов отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1		Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	Тысяча человек	0,206	0,206	0,268	—



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1		Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья				
1.1		Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	Тысяча квадратных метров	1,308	0	На исполнении
1.2		Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан	Тысяча человек	0,062	0	На исполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья					
1.		Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	28.12.2026	прогноз 28.12.2026	Шевченко А.В.	На исполнении
1.1.		Контрольная точка: Представлен в министерство строительства Приморского края отчет о реализации региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Находкинском городском округе по этапу 2025 года.	20.01.2026 05.02.2026 05.03.2026 03.04.2026 05.05.2026 05.06.2026 03.07.2026 05.08.2026 04.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 04.12.2026 11.01.2027	20.01.2026 05.02.2026 05.03.2026 03.04.2026 05.05.2026 05.06.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	На исполнении
1.2		Контрольная точка: Заключено соглашение с министерством строительства Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края бюджету муниципального образования Приморского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.	30.06.2026	02.07.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Министерством строительства Приморского края в системе электронный бюджет 26.06.2026 был размещен проект соглашения. По замечаниям УФК, проект 29.06.2026 был отклонен. Подписание корректного соглашения, с учетом его согласования, состоялось 02.07.2026.
1.3		Контрольная точка: Утверждена выкупная стоимость (размер возмещения) за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных домах, расположенных на территории НГО по этапу 2026 года	30.06.2026	22.06.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 22.06.2026 № 634-р «Об определении выкупной стоимости одного квадратного метра общей площади изымаемых жилых помещений, расположенных в аварийных домах, для переселения граждан из аварийного жилищного

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
						фонда в 2026 году»
1.4		Контрольная точка: Заключены муниципальные контракты (соглашения)	31.08.2026	прогноз 31.08.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	На исполнении
1.5.		Контрольная точка: Представлен в министерство строительства Приморского края отчет о реализации региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Находкинском городском округе по этапу 2026 года.	05.06.2026 03.07.2026 05.08.2026 04.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 04.12.2026	прогноз 05.08.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Соглашение между администрацией и министерством строительства Приморского края заключено 02.07.2026, в связи с этим первая отчетность будет предоставлена за июль 2026 до 05.08.2026

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1		Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	175 558, 03	192 797, 79	0,00	0	На исполнении
1.1.1.		федеральный бюджет, всего	97 434, 71	97 434, 71	0,00	0	На исполнении
1.1.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	78 123, 32	95 363, 08	0,00	0	На исполнении
1.1.2.1		бюджет Приморского края	76 718, 86	76 718, 86	0,00	0	На исполнении
1.1.2.2		бюджет муниципального образования	1 404, 46	18 644, 22	0,00	0	Увеличение средств местного бюджета, в связи с изменением фактического способа реализации муниципальной программы с приобретения (строительства) нового жилья на возмещение гражданам выкупной стоимости, где уровень софинансирования МБ составляет 14,67%
1.1.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0	На исполнении
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			175 558, 03	192 797, 79	0,00	0	На исполнении
федеральный бюджет, всего			97 434, 71	97 434, 71	0,00	0	На исполнении
консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:			78 123, 32	95 363, 08	0,00	0	На исполнении
бюджет Приморского края			76 718, 86	76 718, 86	0,00	0	На исполнении
бюджет муниципального образования			1 404, 46	18 644, 22	0,00	0	На исполнении
внебюджетные источники, всего			0,00	0,00	0,00	0	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены