

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 2 квартал 2026 года
«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Показатели в рамках муниципального проекта не предусмотрены.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: 3 достигнутых контрольных точек.	5 099,04 тыс. руб., 5,32 %



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски при реализации мероприятия отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
<i>Показатели в рамках муниципального проекта не предусмотрены.</i>							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1		За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России				
1.1		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	Единица	1	0	Оценка исполнения на отчетную дату 5,2%

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России					
1.1		Реализовано мероприятие в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (поддержка проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), ДКП - п. 17	25.12.2026	прогноз 25.12.2026	Холодовская О.С.	На исполнении
1.1.1		Контрольная точка: Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (Поддержка проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), ДКП - п. 17	25.12.2026	прогноз 25.12.2026	Устинов А.И. Холодовская О.С.	На исполнении
1.1.1.1		Контрольная точка: Направлена заявка на предоставление субсидии	08.02.2026	06.02.2026	Холодовская О.С.	Направлена заявка в министерство туризма Приморского края от 06.02.2026 № 1-31-0755
1.1.1.2		Контрольная точка: Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	15.02.2026	12.02.2026	Холодовская О.С.	Подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 12.02.2026 № 05714000-1-2026-032
1.1.1.3		Контрольная точка: Заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий по обустройству туристского центра города	01.03.2026	12.05.2026	Устинов А.И.	Муниципальный контракт от 12.05.2026 № 08206000020260000980001

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1.1.1.4		Контрольная точка: Предоставлены отчеты по расходам и достижению результатов предоставления субсидии	05.04.2026	прогноз 09.10.2026	Холодовская О.С.	На исполнении
1.1.1.5		Контрольная точка: Выполнены работы, услуги, указанные в муниципальных контрактах на проведение мероприятий по обустройству туристского центра города	30.08.2026	прогноз 07.10.2026	Устинов А.И.	Мероприятие исполняется в 2 этапа. Исполнение 1-ого этапа с даты заключения контракта по 18.08.2026, исполнения 2-ого этапа с 11.07.2026 по 07.10.2026

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
1.1		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации	95 653,10	95 876,44	5 099,04	5,32	На исполнении
1.1.1.		федеральный бюджет, всего	90 000,00	90 00,00	4 703,12	5,23	На исполнении
1.1.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	5 633,10	5 876,44	395,92	55,45	На исполнении
1.1.2.1		бюджет Приморского края	2 783,51	2 783,51	145,46	5,23	На исполнении
1.1.2.2		бюджет муниципального образования	2 869,59	3 092,94	250,46	50,23	На исполнении
1.1.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,0	На исполнении
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			95 653,10	95 876,44	5 099,04	5,32	На исполнении
федеральный бюджет, всего			90 000,00	90 00,00	4 703,12	5,23	На исполнении
консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:			5 633,10	5 876,44	395,92	55,45	На исполнении
бюджет Приморского края			2 783,51	2 783,51	145,46	5,23	На исполнении
бюджет муниципального образования			2 869,59	3 092,94	250,46	50,23	На исполнении
внебюджетные источники, всего			0,00	0,00	0,00	0,0	На исполнении

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены