


УТВЕРЖДАЮ

Глава Находкинского городского округа

(должность)



(подпись)

Т.В. Магинский

(ФИО)

« 08 » мая 2026 г.

П А С П О Р Т
муниципального проекта
 «Жилье» (Находкинский городской округ)

Наименование национального проекта	«Инфраструктура для жизни»			
Наименование регионального проекта	«Жилье» (Приморский край)			
Наименование муниципального проекта	«Жилье» (Находкинский городской округ)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Шевченко Антон Владимирович	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа		
Руководитель муниципального проекта	Кузьмина Ольга Владимировна	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа		
Администратор муниципального проекта	Григорьева Татьяна Александровна	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа		
Связь с государственными программами Приморского края / муниципальными программами	1	Государственная программа	«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» № 945-па от 30.12.2019	
	2	Муниципальная программа	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025 - 2030 годы», утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.09.2024 № 2117	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья									
1.1	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	Тысяча человек	0,186	2024	0,206	0,268	0,287	0,327	0,358	0,678

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На 31.12.2026	
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья															
1.1	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	Тысяча человек	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья										
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	Тысяча квадратных метров	3,014	2024	0,454	1,308	0,571	0,732	0,459	6,601	К 2030 году нарастающим итогом будет расселено 13,093 тысяч квадратных метров
1.2	Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан	Тысяча человек	0,186	2024	0,020	0,062	0,019	0,040	0,031	0,320	К 2030 году нарастающим итогом будут переселены 0,677 тысяч человек

6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на 31.12.2026 (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс.кв.метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 558, 03	175 558, 03	175 558, 03	175 558, 03
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 558, 03	175 558, 03	175 558, 03	175 558, 03

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Жилье» (Находкинский
городской округ)

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья					
1.	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	12.01.2026	28.12.2026	Шевченко А.В.	К концу 2026 года планируется расселить 1,308 тысяч квадратных метров
1.1.	<i>Контрольная точка:</i> Представлен в министерство строительства Приморского края отчет о реализации региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Находкинском городском округе по этапу 2025 года.	–	20.01.2026 05.02.2026 05.03.2026 03.04.2026 05.05.2026 05.06.2026 03.07.2026 05.08.2026 04.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 04.12.2026 11.01.2027	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Подготовлен и отправлен ежегодный отчет за 2025 год, подготовлен и отправлен ежемесячный отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) бюджетов муниципальных образований на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также признанного таковым после 1 января 2017 года.
1.2	<i>Контрольная точка:</i> Заключено соглашение с министерством строительства Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края бюджету муниципального образования Приморского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.	–	30.06.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Подписано соглашение с министерством строительства Приморского края о предоставлении субсидии
1.3	<i>Контрольная точка:</i> Утверждена выкупная стоимость (размер возмещения) за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных домах, расположенных на территории НГО по этапу 2026 года	–	30.06.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Постановлением администрации Находкинского городского округа утверждена выкупная стоимость за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных домах, расположенных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ на территории НГО
		Начало	Окончание		
					на территории НГО
1.4	<i>Контрольная точка:</i> Заклучены муниципальные контракты (соглашения).	30.06.2026	31.08.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Заклучены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщика. Достигнуты соглашения об изъятии жилого помещения путем возмещения (выкупа) с собственниками жилых помещений.
1.3.	<i>Контрольная точка:</i> Представлен в министерство строительства Приморского края отчет о реализации региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Находкинском городском округе по этапу 2026 года.	–	05.06.2026 03.07.2026 05.08.2026 04.09.2026 05.10.2026 05.11.2026 04.12.2026	Григорьева Т.А. Лапшова А.С. Казакова А.В.	Подготовлен ежемесячный отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) бюджетов муниципальных образований на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также признанного таковым после 1 января 2017 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Жилье» (Находкинский городской
округ)

Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию
1	г. Находка, ул. Астафьева, д. 11	2025-2026	1939
2	г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5	2025	1947
3	г. Находка, ул. Центральная, д. 14	2025	1963
4	г. Находка, ул. Астафьева, д. 5	2025	1953
5	г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34	2025-2026	1953
6	г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32	2026-2027	1955
7	г. Находка, ул. Портовая, д. 14	2026	1948
8	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16	2026-2027	1954
9	г. Находка, ул. Минская, д. 7	2026-2027	1967
10	г. Находка, ул. Угольная, д. 24	2027-2028	1955
11	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20	2028-2029	1955
12	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 10	2028-2029	1953
13	г. Находка, ул. Минская, д. 9	2029-2030	1967
14	г. Находка, ул. Красноармейская, д. 3	2029-2030	1948
15	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 14	2029-2030	1953
16	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 12	2029-2030	1953
17	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 21	2029-2030	1955
18	г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 2	2029-2030	1953
19	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 4	2029-2030	1953
20	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 14	2029-2030	1953
21	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 8	2029-2030	1953
22	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 25	2029-2030	1955
23	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 11	2029-2030	1955
24	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 17А	2029-2030	1953
25	г. Находка, ул. Зеленая, д. 21	2029-2030	1950
26	г. Находка, ул. Новая, д. 13 Ливадия	2029-2030	1955
27	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 18	2029-2030	1954
28	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 32	2029-2030	1955
29	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 6	2029-2030	1953
30	г. Находка, ул. Угольная, д. 47	2029-2030	1957
31	г. Находка, ул. Чернышевского, 17	2029-2030	1953

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту муниципального проекта
«Жилье» (Находкинский городской
округ)

Команда муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик муниципального проекта	Магинский Тимур Владимирович	Глава Находкинского городского округа	8 (4236) 69-20-08
2	Куратор муниципального проекта	Шевченко Антон Владимирович	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-51
3	Руководитель муниципального проекта	Кузьмина Ольга Владимировна	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-21-80
4	Администратор муниципального проекта	Григорьева Татьяна Александровна	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-22-23
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа				
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Григорьева Татьяна Александровна	Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	8 (4236) 69-22-23
6	Исполнитель муниципального проекта	Лапшова Александра Сергеевна	Главный специалист планово-экономического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-21-57
7	Исполнитель муниципального проекта	Казакова Анастасия Валерьевна	Ведущий специалист планово-экономического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»	8 (4236) 69-92-08